

指宿港海岸工事進捗状況(10月)

工事進捗率はR6. 10. 31時点のものです。

工事名：令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事

施工業者：(株)上東建設

工事内容：離岸堤のブロックを作っています。

進捗状況：  24%

工事期間：令和6年8月1日
～令和7年2月17日

セルラーブロック
コンクリート打設状況

10/28

工事名：令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事

施工業者：(株)西園組

進捗状況：  41%

工事内容：突堤を作っています。

工事期間：令和6年5月10日
～令和7年3月28日

石材投入状況

10/28

工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外2件製作工事/同外1件工事

施工業者：(株)後迫組/(株)岩野建設

進捗状況：外2件  97%、外1件  97%

工事内容：離岸堤及び護岸のブロックを作っています。

工事期間：令和6年3月19日～令和6年12月13日

離岸堤本体ブロック
仮置状況

10/25

消波ブロック仮置状況

10/25

工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)/同(第3次)

施工業者：南生建設(株)/(株)植村組

進捗状況：第2次  81%、第3次  82%

工事内容：護岸及び仮設道路を作っています。

工事期間：令和6年3月22日～令和7年3月4日

護岸全体進捗状況

10/30

仮設道路造成状況

10/25

工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)/同(第3次)

施工業者：(株)渡辺組/(株)森山(清)組

進捗状況：第2次  93%、第3次  88%

工事内容：離岸堤を作っています。

工事期間：令和6年3月21日～令和6年12月6日

被覆ブロック据付状況

10/4

消波ブロック据付状況

10/30