

指宿港海岸工事進捗状況

※航空写真は令和5年3月時点のものです。

発行日：令和6年6月5日

工事進捗率はR6.5.31時点のものです。



工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)
本体ブロック外2件製作工事/同外1件工事
施工業者：(株)後迫組/(株)岩野建設
工事内容：離岸堤及び護岸のブロックを作っています。
進捗状況：外2件 18.2%、外1件 29.5%
工事期間：令和6年3月19日～令和6年12月13日

コンクリート打設状況



ヤード仮置き状況



工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)
外1件工事(第2次)/同(第3次)

施工業者：南生建設(株)/(株)植村組
工事内容：護岸及びそれに伴う仮設道路を作っています。
進捗状況：第2次 21.3%、第3次 14.0%
工事期間：令和6年3月22日～令和7年3月4日

基礎マウンドの作成中



防砂堤撤去のための
仮設道路の作成中。



工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)
工事(第2次)/同(第3次)

施工業者：(株)渡辺組/(株)森山(清)組
工事内容：離岸堤を作っています。
進捗状況：第2次 24.0%、第3次 14.9%
工事期間：令和6年3月21日～令和6年12月6日

仮巻止め消波ブロック撤去
状況



石材投入状況

