

指宿港海岸工事進捗状況(1月)

工事進捗率はR7. 1. 31時点のものです。

※航空写真は令和6年9月時点のものです。

工事名：令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事

施工業者：(株)上東建設

進捗状況： 88%

工事内容：離岸堤のブロックを作っています。

工事期間：令和6年8月1日

～令和7年2月17日

消波ブロック据設状況



工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)

施工業者：南生建設(株)

進捗状況： 93.6%

工事内容：護岸を作っています。

工事期間：令和6年3月22日

～令和7年3月28日

階段ブロック据付状況



工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第3次)

施工業者：(株)植村組

進捗状況： 95%

工事内容：仮設道路を作っています。

工事期間：令和6年3月25日

～令和7年3月4日

仮設道路延伸部状況



工事名：令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事

施工業者：(株)西園組

進捗状況： 74%

工事内容：突堤を作っています。

工事期間：令和6年5月10日

～令和7年3月28日

被覆ブロック据付状況

