

# 志布志港ふ頭再編改良事業全体の施工ステップ

(全体の施工ステップ)

<p>① グラブ床掘</p>	<p>⑤ 中詰材投入</p>	<p>⑨ 上部コンクリート設置</p>
<p>② 基礎捨石投入</p>	<p>⑥ 蓋コンクリート設置</p>	<p>⑩ 裏埋雑石</p>
<p>③ 基礎捨石均し</p>	<p>⑦ 裏込材投入</p>	<p>⑪ 舗装工</p>
<p>④ ケーソン据付</p>	<p>⑧ 裏込均し+防砂シート</p>	<p>⑫ 泊地浚渫</p>

# 志布志港ふ頭再編改良事業の施工ステップ

(工種毎の施工ステップ)

## ケーソン製作工事



①鉄筋組立

縦横決まった間隔で鉄筋を組み立てます。



②型枠組立

コンクリートを入れる型枠を組み立てます。



③コンクリート打設

コンクリート打設はポンプ車にて行います。



④コンクリート打設

バイブレーター等を使ってしっかり締め固めます。



⑤ケーソン完成

コンクリートを養生し、型枠・足場を外します。



⑥ケーソン仮置き

起重機船にて水中ポンプを設置してケーソン内に水を入れて沈めます。