

指宿港海岸工事進捗状況(6月)

工事進捗率はR6. 6. 30時点のものです。

工事名：令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事
 施工業者：(株)西園組
 工事内容：突堤を作っています。
 進捗状況： 15%
 工事期間：令和6年5月10日～令和7年3月28日


準備中



工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良) 本体ブロック外2件製作工事/同外1件工事
 施工業者：(株)後迫組/(株)岩野建設
 工事内容：離岸堤及び護岸のブロックを作っています。
 進捗状況：外2件 29%、外1件 38%
 工事期間：令和6年3月19日～令和6年12月13日



工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良) 外1件工事(第2次)/同(第3次)
 施工業者：南生建設(株)/(株)植村組
 工事内容：護岸及び仮設道路を作っています。
 進捗状況：第2次 37%、第3次 56%
 工事期間：令和6年3月22日～令和7年3月4日



工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良) 工事(第2次)/同(第3次)
 施工業者：(株)渡辺組/(株)森山(清)組
 工事内容：離岸堤を作っています。
 進捗状況：第2次 38%、第3次 32%
 工事期間：令和6年3月21日～令和6年12月6日

