

鹿児島港(鴨池中央港区)工事進捗状況(令和7年1月)

工事進捗率はR7.1.31時点のものです。



鴨池中央港区




工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)
施工業者：米盛建設(株)
進捗状況：  74%
工事内容：臨港道路(埋立護岸部)を作っています。
工事期間：令和6年4月15日
～令和7年3月28日

上部工 施工状況




1/17

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
施工業者：村上建設(株)
進捗状況：  77%
工事内容：臨港道路(埋立護岸部)を作っています。
工事期間：令和6年6月28日
～令和7年3月19日

基礎工 施工状況




1/23

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
施工業者：米盛建設(株)
進捗状況：  54%
工事内容：臨港道路(埋立護岸部)を作っています。
工事期間：令和6年6月28日
～令和7年3月19日

基礎工 施工状況




1/16

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)
施工業者：(株)森山(清)組
進捗状況：  80%
工事内容：臨港道路(埋立護岸部)を作っています。
工事期間：令和6年6月28日
～令和7年3月19日

裏込・裏埋工 施工状況



1/24

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)
施工業者：南生建設(株)
進捗状況：  84%
工事内容：臨港道路(埋立護岸部)を作っています。
工事期間：令和6年6月28日
～令和7年3月19日

被覆・根固 施工状況



1/20

鹿児島港(鴨池中央港区)工事進捗状況(令和7年1月)



鴨池中央港区

工事進捗率はR7.1.31時点のものです。

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第4次)
 施工業者：こうかき建設(株)
 進捗状況：98%
 工事内容：臨港道路(埋立護岸部)を作っています。

工事期間：令和6年5月24日
 ～令和7年3月28日



工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路下部工(P1)工事
 施工業者：みらい建設工業(株)
 進捗状況：27%
 工事内容：臨港道路(橋梁部)を作っています。

工事期間：令和6年7月31日
 ～令和8年9月30日



工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路下部工(P2)工事
 施工業者：東洋・本間特定建設工事共同企業体
 進捗状況：24%
 工事内容：臨港道路(橋梁部)を作っています。

工事期間：令和6年8月26日
 ～令和8年9月30日



工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路上部工(P3～P6)工事
 施工業者：JFEエンジニアリング(株)
 進捗状況：46%
 工事内容：臨港道路(橋梁部)を作っています。

工事期間：令和5年9月13日
 ～令和8年6月30日



工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路上部工(P6～P9)工事
 施工業者：川田建設(株)
 進捗状況：46%
 工事内容：臨港道路(橋梁部)を作っています。

工事期間：令和5年9月12日
 ～令和8年6月30日

