

下関港新港地区においてクルーズ船専用岸壁ケーソンの据付作業を行いました。(R3.4.1～R3.4.7)

令和3年4月1日～4月7日にかけて、下関港新港地区にて整備中のクルーズ船専用岸壁の据付作業を行いました。

先年に引き続き、長州出島内の陸上作業ヤードにて製作した1函当たり長さ19.8m、幅8.2m、高さ14.0m、重量約900トンのケーソンを大型起重機船(2,200t吊)にて吊り上げ、1日1函のペースで合計ケーソン6函据付作業を行いました。

今後は、据付たケーソンの中詰め、蓋コンクリートの打設、ケーソン背後の裏込雑石を投入し、その後、上部コンクリート打設、背後の埋め立て等を行いながら早期完了に向けて工事を進めて行く予定です。

