

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月17日
契約業者名	(株)菅組
契約業者の住所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工事の名称	令和5年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事(第2次)
工事場所	大分県大分市西ノ洲
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	133,666,718円(税込)
変更金額	17,380,000円(税込)
変更後の契約金額	151,046,718円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 支障物があったため、伐木・除根範囲を変更した。2. 起工測量の結果、構造物撤去工と仮設工の施工延長に相違があり、施工数量を変更した。3. 障害物出現に伴い鋼矢板圧入機の待機が生じたため、待機料を追加した。4. 障害物撤去の対応のため、鋼矢板圧入機の分解組立回数を変更した。5. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。6. 伐木・除根の数量が確定した。7. 障害物撤去及び先行掘削の数量及び費用が確定した。

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
護岸 (改良)				
構造物撤去工 土堤撤去		m	37	
仮設工 大型土のう設置 大型土のう撤去・復旧		個 個	39	原契約の通り
本体工 先行掘削(1)	φ 600、L=5.0m	m	—	原契約の通り
先行掘削(2)	φ 800、L=10.0m	本	6	
先行掘削(3)	φ 800、L=13.5m	本	2	
障害物撤去(1)	φ 1,200、L=6.5m	本	2	
障害物撤去(2)	φ 1,200、L=10.0m	本	1	
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	}	原契約の通り
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=35.0m	枚		
〈初期圧入〉 短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=9.7m	枚		
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=30.2m	枚		
継ぎ足し鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=4.8m	枚		