

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路本体ブロック製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	69,150,728	
臨港道路			
	1式	69,150,728	
本体工 [ブロック式]			
	1式	47,347,128	
セルラーブロック製作工(上段ブロック)	1式	25,450,528	ルーフィング敷設 54.00m ² 、鋼製枠組足場架払 741.00m ² 、内足場架払 302.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 4,466.00kg、鉄筋加工組立(2) 26,866.00kg、吊鉄筋材料費 28.00本、吊鉄筋組立 1,554.00kg、鋼製型枠組立組外 1,276.00m ² 、コンクリート打設 260.00m ³
セルラーブロック製作工(下段ブロック(1))	1式	2,869,564	ルーフィング敷設 37.00m ² 、アスファルトマット設置 3.00枚、鋼製枠組足場架払 34.00m ² 、内足場架払 22.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 2,100.00kg、鉄筋加工組立(2) 358.00kg、鉄筋加工組立(3) 441.00kg、吊鉄筋材料費 4.00本、吊鉄筋組立 222.00kg、鋼製型枠組立組外 69.00m ² 、コンクリート打設 35.00m ³
セルラーブロック製作工(下段ブロック(2))	1式	19,027,036	ルーフィング敷設 242.00m ² 、アスファルトマット設置 21.00枚、鋼製枠組足場架払 239.00m ² 、内足場架払 151.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 14,553.00kg、鉄筋加工組立(2) 2,100.00kg、鉄筋加工組立(3) 1,827.00kg、吊鉄筋材料費 28.00本、吊鉄筋組立 1,554.00kg、鋼製型枠組立組外 480.00m ² 、コンクリート打設 231.00m ³
被覆・根固工			
	1式	21,803,600	
被覆ブロック工			
	1式	21,803,600	被覆ブロック製作 400.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	69,150,728	
間接工事費	1式	23,262,847	
共通仮設費(計)	1式	5,286,304	
共通仮設費(積上)	1式	100,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,674,589	
現場環境改善費	1式	511,715	
現場管理費	1式	17,976,543	
工事原価	1式	92,413,575	
一般管理費等	1式	15,959,460	
契約保証費	1式	36,965	
工事価格	1式	108,410,000	
予定工事価格	1式	108,410,000	