

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路本体ブロック製作工事（第3次）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 6 年度鹿児島港 (鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	57,279,500	
臨港道路	1式	57,279,500	
本体工 [ブロック式]	1式	57,279,500	
セルラーブロック製作工(上段ブロック)	1式	32,297,807	ルーフィング敷設 69.00m ² 、鋼製枠組足場架払 797.00m ² 、内足場架払 389.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 5,742.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 34,542.00k ^g 、吊鉄筋材料費 36.00本、吊鉄筋組立 1,998.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 1,641.00m ² 、コンクリート打設 334.00m ³
セルラーブロック製作工(下段ブロック(1))	1式	11,440,132	ルーフィング敷設 148.00m ² 、アスファルトマット設置 12.00枚、鋼製枠組足場架払 121.00m ² 、内足場架払 86.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 8,400.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 1,432.00k ^g 、鉄筋加工組立(3) 1,764.00k ^g 、吊鉄筋材料費 16.00本、吊鉄筋組立 888.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 277.00m ² 、コンクリート打設 140.00m ³
セルラーブロック製作工(下段ブロック(2))	1式	13,541,561	ルーフィング敷設 173.00m ² 、アスファルトマット設置 15.00枚、鋼製枠組足場架払 152.00m ² 、内足場架払 108.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 10,395.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 1,500.00k ^g 、鉄筋加工組立(3) 1,305.00k ^g 、吊鉄筋材料費 20.00本、吊鉄筋組立 1,110.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 343.00m ² 、コンクリート打設 165.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	57,279,500	
間接工事費	1式	19,579,641	
共通仮設費(計)	1式	4,539,161	
共通仮設費(積上)	1式	100,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	3,980,925	
現場環境改善費	1式	458,236	
現場管理費	1式	15,040,480	
工事原価	1式	76,859,141	
一般管理費等	1式	13,580,116	
契約保証費	1式	30,743	
工事価格	1式	90,470,000	
予定工事価格	1式	90,470,000	