

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第4次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	71,163,450	
臨港道路			
	1式	71,163,450	
本体工〔ブロック式〕			
	1式	71,163,450	
セルラーブロック製作工(上段ブロック)	1式	36,836,615	ルーフィング敷設 77.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,190.00m ² 、内足場架払 432.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 6,380.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 38,380.00k ^g 、吊鉄筋材料費 40.00本、吊鉄筋組立 2,220.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 1,823.00m ² 、コンクリート打設 372.00m ³
セルラーブロック製作工(下段ブロック)	1式	27,034,967	ルーフィング敷設 345.00m ² 、アスファルトマット(工場製作)設置 30.00枚、鋼製枠組足場架払 253.00m ² 、内足場架払 216.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 20,790.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 3,000.00k ^g 、鉄筋加工組立(3) 2,610.00k ^g 、吊鉄筋材料費 40.00本、吊鉄筋組立 2,220.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 685.00m ² 、コンクリート打設 329.00m ³
方塊製作工(方塊(1))	1式	839,306	ルーフィング敷設 11.00m ² 、鋼製枠組足場架払 34.00m ² 、吊鉄筋材料費 4.00本、吊鉄筋組立 106.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 29.00m ² 、コンクリート打設 22.00m ³
方塊製作工(方塊(2))	1式	2,878,458	ルーフィング敷設 37.00m ² 、鋼製枠組足場架払 94.00m ² 、吊鉄筋材料費 16.00本、吊鉄筋組立 387.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 108.00m ² 、コンクリート打設 75.00m ³
方塊製作工(方塊(3))	1式	673,417	ルーフィング敷設 9.00m ² 、鋼製枠組足場架払 32.00m ² 、吊鉄筋材料費 4.00本、吊鉄筋組立 75.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 27.00m ² 、コンクリート打設 17.00m ³
方塊製作工(方塊(4))	1式	2,077,258	ルーフィング敷設 28.00m ² 、鋼製枠組足場架払 70.00m ² 、吊鉄筋材料費 12.00本、吊鉄筋組立 233.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 83.00m ² 、コンクリート打設 54.00m ³
方塊製作工(方塊(5))	1式	823,429	ルーフィング敷設 11.00m ² 、鋼製枠組足場架払 25.00m ² 、吊鉄筋材料費 4.00本、吊鉄筋組立 106.00k ^g 、鋼製型枠組立組外 30.00m ² 、コンクリート打設 22.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	71,163,450	
間接工事費	1式	23,885,675	
共通仮設費(計)	1式	5,408,793	
共通仮設費(積上)	1式	100,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,789,300	
現場環境改善費	1式	519,493	
現場管理費	1式	18,476,882	
工事原価	1式	95,049,125	
一般管理費等	1式	16,352,856	
契約保証費	1式	38,019	
工事価格	1式	111,440,000	
予定工事価格	1式	111,440,000	