

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 鹿児島港

件名 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第3次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第 3 次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	38,699,294	
臨港道路			
	1式	38,699,294	
本体工 [ブロック式]			
	1式	38,699,294	
セルラーブロック製作工(上段ブロック(1))	1式	18,458,695	ルーフィング敷設 38.00m ² 、鋼製枠組足場架払 595.00m ² 、内足場架払 216.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 3,190.00kg、鉄筋加工組立(2) 19,190.00kg、吊鉄筋材料費 20.00本、吊鉄筋組立 1,110.00kg、鋼製型枠組立組外 912.00m ² 、コンクリート打設 186.00m ³
セルラーブロック製作工(上段ブロック(2))	1式	3,727,710	ルーフィング敷設 15.00m ² 、鋼製枠組足場架払 119.00m ² 、内足場架払 43.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 638.00kg、鉄筋加工組立(2) 3,770.00kg、吊鉄筋材料費 8.00本、吊鉄筋組立 182.00kg、鋼製型枠組立組外 183.00m ² 、コンクリート打設 37.00m ³
セルラーブロック製作工(下段ブロック)	1式	16,512,889	ルーフィング敷設 207.00m ² 、アスファルトマット設置 18.00枚、鋼製枠組足場架払 144.00m ² 、内足場架払 130.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 12,474.00kg、鉄筋加工組立(2) 1,800.00kg、鉄筋加工組立(3) 1,566.00kg、吊鉄筋材料費 24.00本、吊鉄筋組立 1,332.00kg、鋼製型枠組立組外 411.00m ² 、コンクリート打設 198.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第 3 次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	38,699,294	
間接工事費	1式	14,040,317	
共通仮設費(計)	1式	3,324,301	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	2,840,528	
現場環境改善費	1式	363,773	
現場管理費	1式	10,716,016	
工事原価	1式	52,739,611	
一般管理費等	1式	9,739,294	
契約保証費	1式	21,095	
工事価格	1式	62,500,000	
予定工事価格	1式	62,500,000	