

予定価格の積算内訳書

令和5年度

港名 苅田港

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	114,661,477	
岸壁(-12m)ケーソン製作	1式	107,509,323	
本体工(ケーソン式)	1式	107,509,323	
ケーソン製作工	1式	107,509,323	ルーフィング敷設 416.00m ² 、鋼製枠組足場架組 1,581.00m ² 、内足場架組 1,499.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 40,107.00kg、鉄筋加工組立(2) 13,046.00kg、鉄筋加工組立(3) 25,635.00kg、鉄筋加工組立(4) 46,532.00kg、鉄筋加工組立(5) 41,276.00kg、吊鉄筋・吊バー(1) 24.00本、吊鉄筋・吊バー(2) 24.00本、吊鉄筋・吊バー組立 5,861.00kg、通水孔材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外 4,939.00m ² 、コンクリート打設 1,085.00m ³
苅田沖土砂処分場	1式	7,152,154	
調整池	1式	7,152,154	
土工	1式	6,405,778	掘削 9,007.00m ³ 、土砂等運搬 9,007.00m ³
袋型根固め工	1式	746,376	袋型根固め製作・設置 12.00袋、遮水シート設置 276.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度荇田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	114,661,477	
間接工事費	1式	36,925,694	
共通仮設費(計)	1式	8,011,641	
共通仮設費(積上)	1式	100,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,223,673	
現場環境改善費	1式	687,968	
現場管理費	1式	28,914,053	
工事原価	1式	151,587,171	
一般管理費等	1式	24,552,195	
契約保証費	1式	60,634	
工事価格	1式	176,200,000	
予定工事価格	1式	176,200,000	