

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 志布志港

件名 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	422,623,403	
防波堤			
	1式	422,623,403	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	422,623,403	
ケーソン製作工(堤幹部)	1式	304,984,950	ケーソン製作用台船係留 1.00回、ケーソン製作用台船運転 1.00式、ルーフィング敷設 510.00m ² 、 摩擦増大マット取付 1.00函、鋼製枠組足場架払 1,325.00m ² 、内足場架払 1,640.00m ² 、 鉄筋加工組立(D13) 49,669.00kg、鉄筋加工組立(D16) 6,665.00kg、鉄筋加工組立(D19) 30,723.00kg、 鉄筋加工組立(D22) 36,481.00kg、鉄筋加工組立(D25) 18,725.00kg、係留筋材料費 8.00本、 係留筋組立 370.00kg、作業用係留筋材料費 4.00本、作業用係留筋組立 134.00kg、 鋼製型枠組立組外 6,270.00m ² 、コンクリート打設 1,544.00m ³ 、バラスト材投入 30.00m ³
ケーソン製作工(堤頭部)	1式	110,903,128	ルーフィング敷設 422.00m ² 、摩擦増大マット取付 1.00函、鋼製枠組足場架払 1,187.00m ² 、 内足場架払 1,358.00m ² 、鉄筋加工組立(D13) 39,015.00kg、鉄筋加工組立(D16) 15,085.00kg、 鉄筋加工組立(D19) 23,671.00kg、鉄筋加工組立(D22) 39,132.00kg、鉄筋加工組立(D25) 6,777.00kg、 鉄筋加工組立(D29) 2,356.00kg、鉄筋加工組立(D35) 42,948.00kg、係留筋材料費 8.00本、 係留筋組立 370.00kg、作業用係留筋材料費 4.00本、作業用係留筋組立 134.00kg、 鋼製型枠組立組外 5,207.00m ² 、コンクリート打設 1,310.00m ³ 、バラスト材投入 30.00m ³
ケーソン進水据付工	1式	6,735,325	ケーソン進水 2.00回、ケーソン仮置 1.00函、ケーソン仮置 1.00函

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	422,623,403	
間接工事費	1式	177,059,437	
共通仮設費(計)	1式	67,353,589	
共通仮設費(積上)	1式	43,475,368	回航・えい航費、安全費、役務費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	22,399,040	
現場環境改善費	1式	1,479,181	
現場管理費	1式	109,705,848	
工事原価	1式	599,682,840	
一般管理費等	1式	79,277,287	
契約保証費	1式	239,873	
工事価格	1式	679,200,000	
予定工事価格	1式	679,200,000	