

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和7年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	241,832,187	
【誘導路(P-4)】	1式	241,832,187	
構造物撤去工	1式	30,667,063	
舗装取壊し撤去工	1式	30,667,063	1 舗装版切断(1) 330.00m、2 舗装版切断(2) 52.00m、3 舗装版切断(3) 6.00m、4 アンカー工 360.00孔、 5 アンカー設置 360.00孔、6 材料費 1.00式、7 コンクリート舗装版撤去・運搬(1) 2.00枚、 8 コンクリート舗装版撤去・運搬(2) 42.00枚、9 コンクリート舗装版撤去・運搬(3) 1.00枚、 10 コンクリート舗装版破碎・積込(1) 684.00m ² 、11 コンクリート舗装版破碎・積込(2) 18.00m ² 、 12 無筋コンクリート殻運搬 246.00m ³ 、13 無筋コンクリート殻処分費 246.00m ³ 、 14 アスファルト舗装版撤去・積込 97.00m ² 、15 アスファルト殻運搬 13.00m ³ 、 16 アスファルト舗装版切削(1) 32.00m ² 、17 アスファルト舗装版切削(2) 101.00m ² 、 18 アスファルト舗装版切削(3) 3.00m ² 、19 アスファルト切削屑運搬 14.00m ³ 、 20 アスファルト殻処分費 13.00m ³ 、21 アスファルト切削屑処分費 14.00m ³ 、 22 アスファルト舗装版撤去・積込 200.00m ² 、23 アスファルト殻運搬 28.00m ³ 、 24 アスファルト殻処分費 28.00m ³ 、25 路盤材撤去・積込 47.00m ³ 、26 路盤材運搬 47.00m ³ 、 27 路盤材処分費 47.00m ³
空港舗装工	1式	196,736,227	
プレキャスト舗装工	1式	191,918,864	28 材料費 1.00式、29 路盤材充填 804.00m ² 、30 散水車(1) 804.00m ² 、31 路盤埋戻し 12.00m ² 、 32 散水車(2) 23.00m ² 、33 不陸整正 119.00m ² 、34 ビニルフィルム敷設 1,045.00m ² 、 35 プレキャスト版仮据付 34.00枚、36 プレキャスト版本据付(1) 7.00枚、37 プレキャスト版本据付(2) 25.00枚、 38 プレキャスト版据付後処理 32.00枚、39 裏込グラウト(材料費) 1.00式、 40 プレキャスト版撤去・復旧 9.00枚、41 施工目地(材料費) 1.00式、42 膨張目地(材料費) 1.00式、 43 水平削孔(1) 15.00孔、44 水平削孔(2) 74.00孔、45 垂直削孔 104.00孔
アスファルト舗装工	1式	4,817,363	46 上層路盤 0.50m ² 、47 タックコート 0.50m ² 、48 基層 1.00m ² 、49 タックコート 1.00m ² 、 50 表層 0.50m ² 、51 タックコート 3.00m ² 、52 表層 3.00m ² 、53 上層路盤 6.00m ² 、54 散水車 12.00m ² 、 55 プライムコート 6.00m ² 、56 表層 6.00m ² 、57 上層路盤(1) 3.00m ² 、58 上層路盤(2) 3.00m ² 、 59 タックコート(1) 7.00m ² 、60 基層 7.00m ² 、61 タックコート(2) 7.00m ² 、62 表層 3.00m ² 、 63 タックコート 98.00m ² 、64 表層 98.00m ² 、65 タックコート 0.90m ² 、66 表層 0.90m ² 、 67 タックコート 3.00m ² 、68 表層 3.00m ² 、69 上層路盤 265.00m ² 、70 散水車 265.00m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

名称	数量	金額	内訳
			71 プライムコート 265.00m ² 、72 タックコート(1) 265.00m ² 、73 基層 530.00m ² 、 74 タックコート(2) 530.00m ² 、75 表層 265.00m ²
飛行場標識工	1式	49,460	
飛行場標識工	1式	49,460	76 マーキング工(1) 5.00m ² 、77 マーキング工(2) 7.00m ² 、78 マーキング工(3) 4.00m ² 、 79 マーキング工(4) 5.00m ² 、80 マーキング工(5) 0.80m ² 、81 マーキング工(6) 3.00m ²
付帯施設工	1式	128,640	
照明施設工	1式	128,640	82 基台設置 1.00基、83 材料費 1.00式
仮設工	1式	14,250,797	
舗装取壊し撤去工	1式	8,171,177	84 舗装版切断(1) 137.00m、85 舗装版切断(2) 50.00m、86 舗装版切断(3) 9.00m、 87 コンクリート舗装版削孔(1) 2.00孔、88 コンクリート舗装版削孔(2) 17.00孔、89 アンカー工 136.00孔、 90 アンカー設置 136.00孔、91 材料費 1.00式、92 コンクリート舗装版撤去・運搬(1) 7.00枚、 93 コンクリート舗装版撤去・運搬(2) 5.00枚、94 コンクリート舗装版破碎・積込 279.00m ² 、 95 無筋コンクリート殻運搬 22.00m ³ 、96 有筋コンクリート殻運搬 52.00m ³ 、 97 無筋コンクリート殻処分費 22.00m ³ 、98 有筋コンクリート殻処分費 52.00m ³ 、 99 アスファルト舗装版撤去・積込 12.00m ² 、100 アスファルト殻運搬 2.00m ³ 、 101 アスファルト殻処分費 2.00m ³ 、102 路盤材撤去・積込 3.00m ³ 、103 路盤材運搬 3.00m ³ 、 104 路盤材処分費 3.00m ³
仮設舗装工	1式	3,854,228	105 上層路盤 64.00m ² 、106 散水車 64.00m ² 、107 プレキャスト版仮据付 2.00枚、 108 プレキャスト版仮据付 6.00枚、109 上層路盤 33.00m ² 、110 散水車 33.00m ² 、 111 プライムコート 33.00m ² 、112 基層 33.00m ² 、113 タックコート 33.00m ² 、114 表層 33.00m ² 、 115 上層路盤 4.00m ² 、116 散水車 9.00m ² 、117 プライムコート 4.00m ² 、118 基層 4.00m ² 、 119 タックコート 4.00m ² 、120 表層 4.00m ² 、121 アスファルトフィニッシャ(予備機) 1.00式
仮設標識工	1式	25,792	122 仮マーキング工(1) 5.00m ² 、123 仮マーキング工(2) 7.00m ² 、124 仮マーキング工(3) 4.00m ² 、 125 仮マーキング工(4) 0.80m ²
交通管理工	1式	2,199,600	126 交通誘導警備員 94.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	241,832,187	
間接工事費	1式	75,355,389	
共通仮設費(計)	1式	22,711,246	
共通仮設費(積上)	1式	7,751,800	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	13,711,885	
現場環境改善費	1式	1,247,561	
現場管理費	1式	52,644,143	
工事原価	1式	317,187,576	
一般管理費等	1式	46,305,549	
契約保証費	1式	126,875	
工事価格	1式	363,620,000	
予定工事価格	1式	363,620,000	