

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和8年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	288,470,881	
【誘導路(P-4)】	1式	288,470,881	
構造物撤去工	1式	45,898,177	
舗装取壊し撤去工	1式	45,898,177	1 舗装版切断(1) 360.00m、2 舗装版切断(2) 230.00m、3 舗装版切断(3) 2.00m、4 舗装版切断(4) 120.00m、 5 アンカー工 580.00孔、6 アンカー設置 580.00孔、7 材料費 1.00式、 8 コンクリート舗装版撤去・運搬(1) 33.00枚、9 コンクリート舗装版撤去・運搬(2) 56.00枚、 10 コンクリート舗装版破碎・積込 1,010.00m ² 、11 無筋コンクリート殻運搬 231.00m ³ 、 12 有筋コンクリート殻運搬 86.00m ³ 、13 無筋コンクリート殻処分費 231.00m ³ 、 14 有筋コンクリート殻処分費 86.00m ³ 、15 アスファルト舗装版撤去・積込(1) 11.00m ² 、 16 アスファルト舗装版撤去・積込(2) 274.00m ² 、17 アスファルト殻運搬(1) 31.00m ³ 、 18 アスファルト殻運搬(2) 3.00m ³ 、19 アスファルト舗装版切削(1) 6.00m ² 、 20 アスファルト舗装版切削(2) 9.00m ² 、21 アスファルト舗装版切削(3) 99.00m ² 、 22 アスファルト舗装版切削(4) 21.00m ² 、23 アスファルト切削屑運搬 7.00m ³ 、 24 アスファルト殻処分費 34.00m ³ 、25 アスファルト切削屑処分費 7.00m ³ 、 26 アスファルト舗装版撤去・積込 119.00m ² 、27 アスファルト殻運搬 17.00m ³ 、 28 アスファルト殻処分費 17.00m ³ 、29 路盤材撤去・積込 60.00m ³ 、30 路盤材運搬 60.00m ³ 、 31 路盤材処分費 60.00m ³
空港舗装工	1式	234,524,266	
プレキャスト舗装工	1式	229,442,515	32 材料費 1.00式、33 路盤材充填 621.00m ² 、34 散水車(1) 621.00m ² 、35 路盤埋戻し 42.00m ² 、 36 散水車(2) 42.00m ² 、37 不陸整正(1) 342.00m ² 、38 不陸整正(2) 159.00m ² 、 39 ビニルフィルム敷設 1,190.00m ² 、40 プレキャスト版仮据付 40.00枚、41 プレキャスト版本据付(1) 24.00枚、 42 プレキャスト版本据付(2) 12.00枚、43 プレキャスト版据付後処理 36.00枚、 44 裏込グラウト(材料費) 1.00式、45 施工目地(材料費) 1.00式、46 膨張目地(材料費) 1.00式、 47 水平削孔(1) 24.00孔、48 水平削孔(2) 36.00孔、49 垂直削孔 84.00孔
アスファルト舗装工	1式	5,081,751	50 プライムコート 8.00m ² 、51 上層路盤 8.00m ² 、52 基層 17.00m ² 、53 表層 8.00m ² 、 54 タックコート 17.00m ² 、55 表層 12.00m ² 、56 タックコート 12.00m ² 、57 上層路盤 5.00m ² 、 58 散水車 5.00m ² 、59 プライムコート 2.00m ² 、60 表層 2.00m ² 、61 表層 96.00m ² 、 62 タックコート 96.00m ² 、63 表層 22.00m ² 、64 タックコート 22.00m ² 、65 上層路盤 312.00m ² 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

名称	数量	金額	内訳
			66 散水車 312.00m ² 、67 プライムコート 312.00m ² 、68 基層 312.00m ² 、69 表層 312.00m ² 、 70 タックコート 312.00m ² 、71 アスファルトフィニッシャ(予備機) 1.00式
飛行場標識工	1式	39,542	
飛行場標識工	1式	39,542	72 マーキング工(1) 5.00m ² 、73 マーキング工(2) 9.00m ² 、74 マーキング工(3) 2.00m ² 、 75 マーキング工(4) 2.00m ²
付帯施設工	1式	190,080	
照明施設工	1式	190,080	76 基台設置 1.00基、77 材料費 1.00式
仮設工	1式	7,818,816	
舗装取壊し撤去工	1式	3,999,144	78 舗装版切断(1) 73.00m、79 舗装版切断(2) 3.00m、80 コンクリート舗装版削孔 14.00孔、 81 アンカー工 28.00孔、82 アンカー設置 28.00孔、83 材料費 1.00式、84 コンクリート舗装版撤去・運搬 7.00枚、 85 コンクリート舗装版破碎・積込 67.00m ² 、86 有筋コンクリート殻運搬 17.00m ³ 、 87 有筋コンクリート殻処分費 17.00m ³ 、88 アスファルト舗装版撤去・積込 6.00m ² 、 89 アスファルト殻運搬 0.90m ³ 、90 アスファルト殻処分費 0.90m ³ 、91 路盤材撤去・積込 0.70m ³ 、 92 路盤材運搬 0.70m ³ 、93 路盤材処分費 0.70m ³
仮設舗装工	1式	880,032	94 上層路盤 67.00m ² 、95 散水車 67.00m ² 、96 プライムコート 67.00m ² 、97 基層 67.00m ² 、 98 表層 67.00m ² 、99 タックコート 67.00m ² 、100 上層路盤 6.00m ² 、101 散水車 6.00m ² 、 102 プライムコート 6.00m ² 、103 基層 6.00m ² 、104 表層 6.00m ² 、105 タックコート 6.00m ²
仮設標識工	1式	26,940	106 仮マーキング工(1) 5.00m ² 、107 仮マーキング工(2) 9.00m ² 、108 仮マーキング工(3) 2.00m ²
交通管理工	1式	2,912,700	109 交通誘導警備員 114.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	288,470,881	
間接工事費	1式	86,000,605	
共通仮設費(計)	1式	26,343,315	
共通仮設費(積上)	1式	9,651,126	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	15,346,650	
現場環境改善費	1式	1,345,539	
現場管理費	1式	59,657,290	
工事原価	1式	374,471,486	
一般管理費等	1式	53,318,726	
契約保証費	1式	149,788	
工事価格	1式	427,940,000	
予定工事価格	1式	427,940,000	