

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 熊本港

件名 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	95,721,729	
岸壁(-7.5m)	1式	95,721,729	
仮設工	1式	1,897,509	
函台製作工	1式	1,897,509	基礎碎石 544.00m ² 、型枠組立・組外し 9.00m ² 、コンクリート打設 51.00m ³
本体工	1式	93,824,220	
ケーソン製作工	1式	93,824,220	ルーフィング敷設 386.00m ² 、鋼製枠組足場架払 951.00m ² 、内足場架払 1,543.00m ² 、鉄筋加工組立① 47,274.00 k g、鉄筋加工組立② 14,842.00 k g、鉄筋加工組立③ 15,868.00 k g、鉄筋加工組立④ 12,189.00 k g、鉄筋加工組立⑤ 19,406.00 k g、吊鉄筋 32.00本、吊鉄筋組立 3,642.00 k g、曳航筋 2.00本、曳航筋組立 18.00 k g、鋼製型枠組立組外 4,992.00m ² 、コンクリート打設 955.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	95,721,729	
間接工事費	1式	39,242,807	
共通仮設費(計)	1式	10,240,850	
共通仮設費(積上)	1式	2,812,845	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,805,814	
現場環境改善費	1式	622,191	
現場管理費	1式	29,001,957	
工事原価	1式	134,964,536	
一般管理費等	1式	22,201,479	
契約保証費	1式	53,985	
工事価格	1式	157,220,000	
予定工事価格	1式	157,220,000	