

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	大坪建設(株)
契約業者の住所	長崎県平戸市田平町山内免625番地の4
工事の名称	令和6年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外1件
工事場所	佐世保市干尽町地先、平戸市田平町山内免地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工期(自)	令和6年5月9日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	182,072,000円(税込)
変更金額	23,221,000円(税込)
変更後の契約金額	205,293,000円(税込)
変更理由	別紙(2)のとおり

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)				
本體工				
下地処理工				
壁面清掃		m ²	477	堆積土掘削 6 m ³
コンクリート被覆工	Type-A~C			Type-A:23入ハン、Type-B:20入ハン、Type-C:8入ハン
あと施工アンカー工	樹脂系アンカー M16用	本	1,617	
取付金具設置		基	79	
鉄筋加工組立設置	D13@200 SD295	kg	4,390	
FRGカバー設置		枚	309	
コンクリート注入	水中不分離性コンクリート	m ³	76	
平戸瀬戸航路検潮所				
配管・配線工				
配管・配線工				
配管・配線撤去	電力用	m	171	
配管撤去	通信用	m	176	
配管・配線設置	電力用	m	171	
配管設置	通信用	m	176	

変更理由

1. 諸経費動向調査の対象に選定されたため追加する。
2. 岸壁前面の堆積土掘削について、堆積土が壁面清掃の支障となるため追加した。
3. 配管・配線工の材料規格について、最適な規格のものに変更した。
4. 配管・配線工の施工範囲について、受注者との協議により施設の長期的な維持管理のために配管・配線の埋設部および引込柱までの撤去・設置を追加した。
5. 本体工について、当初設計と現場状況に乖離が確認されたため、設計変更を行った。
6. 本体工について、岸壁改良の早期発現のため施工箇所を追加した。
7. 壁面清掃の際に発生したかき殻について、処分に必要な運搬費・処分費を追加した。
8. 快適トイレについて、費用が確定した。
9. 遠隔臨場について、費用が確定した。