

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

九州地方整備局
港 名 鹿児島港
項 目 港湾事業費
費 目 港湾改修費
目 の 細 分 工事費
積 算 番 号 18-19-26-019

積算内訳表

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					53,580,241	
臨港道路					53,580,241	
本体工〔ブロック式〕					43,799,641	
セルラブロック製作工(上段ブロック)					27,216,248	
底面					36,288	
1 ルーフィング敷設		m 2	54.00	672	36,288	
足場					2,649,864	
2 鋼製枠組足場架払		m 2	672.00	2,924	1,964,928	
3 内足場架払		m 2	302.00	2,268	684,936	
鉄筋					6,948,844	
4 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	k g	4,466.00	194	866,404	
5 鉄筋加工組立(2)	SD345 D19	k g	26,866.00	192	5,158,272	
6 吊鉄筋材料費	φ48 L=3.90m	本	28.00	27,900	781,200	
7 吊鉄筋組立		k g	1,554.00	92	142,968	
型枠					9,023,872	
8 鋼製型枠組立組外		m 2	1,276.00	7,072	9,023,872	

積算内訳表

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート					8,557,380	
9 コンクリート打設	30N-12-20	m ³	260.00	32,913	8,557,380	
セルラブロック製作工(下段ブロック)					16,583,393	
底面					162,624	
10 ルーフィング敷設		m ²	242.00	672	162,624	
足場					915,572	
11 鋼製枠組足場架払		m ²	196.00	2,924	573,104	
12 内足場架払		m ²	151.00	2,268	342,468	
鉄筋					4,507,734	
13 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	k g	14,553.00	194	2,823,282	
14 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	k g	2,100.00	195	409,500	
15 鉄筋加工組立(3)	SD345 D19	k g	1,827.00	192	350,784	
16 吊鉄筋材料費	φ48 L=3.90m	本	28.00	27,900	781,200	
17 吊鉄筋組立		k g	1,554.00	92	142,968	
型枠					3,394,560	
18 鋼製型枠組立組外		m ²	480.00	7,072	3,394,560	

積算内訳表

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート					7,602,903	
19 コンクリート打設	30N-12-20	m ³	231.00	32,913	7,602,903	
被覆・根固工					9,780,600	
被覆ブロック工					9,780,600	
被覆ブロック製作					9,780,600	
20 被覆ブロック製作		個	150.00	65,204	9,780,600	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
21 技術管理費	諸経費動向調査	式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					53,580,241	
間接工事費	4,315,331 + 14,641,790				18,957,121	
共通仮設費（計）	120,000 + 3,755,974 + 439,357				4,315,331	
共通仮設費（積上）					120,000	
共通仮設費（率）	$53,580,241 \times 7.01\% ((5.37\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,755,974	
現場環境改善費	$53,580,241 \times 0.82\%$				439,357	
現場管理費	$57,895,572 \times 25.29\% ((23.06\% + 1.49\%) \times 1.03)$				14,641,790	
工事原価	53,580,241 + 18,957,121				72,537,362	
一般管理費等	$72,537,362 \times 19.06\% (19.06\% \times 1.00) - 1,997$				13,823,624	
契約保証費	$72,537,362 \times 0.04\%$				29,014	
工事価格	72,537,362 + 13,823,624 + 29,014				86,390,000	
消費税等相当額	$86,390,000 \times 10.00\%$				8,639,000	
請負工事費	86,390,000 + 8,639,000				95,029,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

番号：1

名称：ルーフィング敷設

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m 2	100.00	626.00	62,600		
路盤紙		m 2	120.00	39.00	4,680		
合 計	作業能力：100.00m 2			672.00	67,280		

番号：2

名称：鋼製枠組足場架払

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	2,777.00	277,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	49,200.00	14,760	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			2,924.00	292,460		

番号：3

名称：内足場架払

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	2,121.00	212,100		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	49,200.00	14,760	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			2,268.00	226,860		

代価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

番号：4

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	102.00	104,040		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			194.00	194,640		

番号：5

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,020.00	100.00	102,000		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			192.00	192,600		

番号：6

名称：吊鉄筋材料費 φ48 L=3.90m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ48、L=3.9m	本	1.00	27,900.00	27,900		
合 計	作業能力：1.00本			27,900.00	27,900		

代価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

番号：7

名称：吊鉄筋組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	87.72	87,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			92.00	92,640		

番号：8

名称：鋼製型枠組立組外

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	6,630.00	663,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.90	49,200.00	44,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			7,072.00	707,280		

番号：9

名称：コンクリート打設 30N-12-20

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	30N-12cm-20mm (高炉) W/C 50%	m 3	10.10	26,700.00	269,670		
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ポンプ車	m 3	10.00	5,946.00	59,460		
合 計	作業能力：10.00m 3			32,913.00	329,130		

番号：10

名称：ルーフィング敷設

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m 2	100.00	626.00	62,600		
路盤紙		m 2	120.00	39.00	4,680		
合 計	作業能力：100.00m 2			672.00	67,280		

代価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

番号：11

名称：鋼製枠組足場架払

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,777.00	277,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	49,200.00	14,760	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,924.00	292,460		

番号：12

名称：内足場架払

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,121.00	212,100		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	49,200.00	14,760	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,268.00	226,860		

番号：13

名称：鉄筋加工組立(1) SD345 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,020.00	102.00	104,040		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			194.00	194,640		

代価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

番号：14

名称：鉄筋加工組立(2) SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,020.00	103.00	105,060		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,660		

番号：15

名称：鉄筋加工組立(3) SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,020.00	100.00	102,000		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	85.68	85,680		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			192.00	192,600		

番号：16

名称：吊鉄筋材料費 φ48 L=3.90m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ48、L=3.9m	本	1.00	27,900.00	27,900		
合 計	作業能力：1.00本			27,900.00	27,900		

代価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

番号：17

名称：吊鉄筋組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	87.72	87,720		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	49,200.00	4,920	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			92.00	92,640		

番号：18

名称：鋼製型枠組立組外

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	6,630.00	663,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.90	49,200.00	44,280	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			7,072.00	707,280		

番号：19

名称：コンクリート打設 30N-12-20

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	30N-12cm-20mm (高炉) W/C 50%	m 3	10.10	26,700.00	269,670		
コンクリート打設(Lセルブロック製作)	ポンプ車	m 3	10.00	5,946.00	59,460		
合 計	作業能力：10.00m 3			32,913.00	329,130		

代価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

番号：20

名称：被覆ブロック製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	18-8-40(高炉) W/C 65%	m 3	8.98	24,100.00	216,418		
銅製型枠	異形ブロック 10t未満	m 2	99.00	1,670.00	165,330		
鉄筋加工		k g	104.20	199.00	20,735		
鉄筋組立		k g	104.20	148.26	15,448		
型枠工	2.5t以下(クレーン抜き)	m 2	99.00	1,465.00	145,035		
コンクリート打設工	2.5t以下(クレーン抜き)	m 3	8.89	4,574.00	40,662		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	53,200.00	26,600	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.41	53,200.00	21,812	8H	
合 計	作業能力：10.00個			65,204.00	652,040		

番号：20.1

名称：鉄筋加工

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.20	36,820.00	7,364		
鉄筋工		人	2.30	30,500.00	70,150		
普通作業員		人	0.20	22,340.00	4,468		
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	102.00	105,060		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	53,200.00	2,128		
諸雑費	労務費の%	%	12.00	81,982.00	9,837		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			199.00	199,007		

代価表・施工パッケージ

令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事

番号：20.2
名称：鉄筋組立

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	36,820.00	18,410		
鉄筋工		人	3.50	30,500.00	106,750		
普通作業員		人	0.30	22,340.00	6,702		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.11	53,200.00	5,852		
諸雑費	労務費の%	%	8.00	131,862.00	10,548		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			148.26	148,262		

番号：21
名称：技術管理費 諸経費動向調査

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査費		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		