

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月12日	
契約業者名	米盛建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田2-2-7	
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)	
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月28日	
工期(至)	令和7年3月19日	
変更前の契約金額	194,975,000	円 (税込み)
変更金額	29,645,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	224,620,000	円 (税込み)
変更理由	1. 構造物撤去に係る撤去方法に変更が生じた。 2. 上部工(支保組立)の工事数量が確定した。 3. 基礎工・裏込工の工区境を変更する必要が生じた。 4. ICT起工測量の結果により基礎工の工事数量が確定した。 5. 消波ブロック撤去数量・規格が確定した。 6. 撤去した消波ブロックが破損していたため、処分する必要が生じた。 7. 裏込工の施工方法の一部に変更が生じた。 8. クローラクレーンの往路費用について確定した。 9. 上部工における工事数量が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
臨港道路				
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型及びトリバー6t型		35	原契約のとおり
基礎工				
基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	33.1	
基礎捨石②	雑石300～500kg／個程度	m	33.1	
捨石①本均し	±5cm	m	28.6	
捨石②荒均し(1)	±50cm	m	33.1	
捨石②荒均し(2)	±30cm	m	33.1	
本体工				
セルラブロック据付	標準函(上段6個・下段6個)			} 原契約のとおり
中詰雑石	雑石5～100kg／個程度			
裏込工				
裏込材	雑石5～100kg／個程度	m	21.4	
防砂目地板	L=9.3m			
被覆・根固工				
被覆石	雑石300～500kg／個程度			} 原契約のとおり
被覆均し	±50cm			
被覆ブロック据付	ラティス6t型			
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40		30.00	