

見積依頼書・案件内容に対する質問内容および回答内容

件 名： 令和8年度宮崎港湾・空港整備事務所庁舎非常用電源装置修繕工事

質 問	回 答	回答日
1 「撤去品について」 撤去品は、既設のオイルポンプが2台と考察しますが、電線管についても撤去がございましたでしょうか。またその数量はどのくらいになりますでしょうか。	1 今回の工事内容は既設オイルポンプ2台の撤去・交換及び既設電気配管の撤去・交換となっておりますので、撤去品はオイルポンプ2台と、交換を行う約24m(ポリエチレンライニング鋼管4m×6本)の電気配管となります。 なお、契約後に仕様書等と条件が異なっていた場合は契約変更の対象といたします。	R8.9.2
2 「撤去品について」 撤去品については産廃処理が含まれておりますでしょうか。数量表からは読み取とることができませんでした。	2 数量総括表に記載の「撤去費」には産廃処理を含みます。数量総括表を修正配布しましたのでご確認ください。	R8.9.2
3 「燃料配管について」 燃料配管については、既設の燃料ポンプの上流側、下流側ともにフランジ又はユニオン等が付いておりますでしょうか。(着脱作業の為)	3 上流、下流ともにフランジがございます。 なお、契約後に仕様書等と条件が異なっていた場合は契約変更の対象といたします。	R8.9.2
4 「試運転について」 試運転の際、各燃料ポンプを単独で運転させても大丈夫でしょうか。それとも発電機との総合運転になりますでしょうか。 また、各燃料ポンプの上流側、下流側の燃料配管に圧力計はございますでしょうか。	4 試運転は交換した燃料ポンプと発電機を含む総合運転を想定しております。数量総括表を修正配布しましたのでご確認ください。 また、圧力計はございません。 なお、契約後に仕様書等と条件が異なっていた場合は契約変更の対象といたします。	R8.9.2
5 「現場状況について」 現場での作業において、特に考慮しなければならない仮設材等ありますでしょうか。(仮設照明、送風ファン、足場等)	5 特にありません。 なお、契約後に仕様書等と条件が異なっていた場合は契約変更の対象といたします。	R8.9.2