積算書
令和5年度

# 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック外1件製作工事

| | |
|---|---|
| 案件番号 | 18-19-23-022 |
| 整備局名等 | 九州地方整備局 |
| 事務所・部・課名 | 鹿児島港湾・空港整備 |
| 港名 | 鹿児島港 |
| 変更回数 | 0回 |
| 予算区分 | |
| 予算項目 | |
| 予算費目 | |
| 目の細分 | |

# 積算内訳表

令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック外1件製作工事

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | | 67,798,025 | |
| 臨港道路 | | | | | 67,798,025 | |
| 本体工［ブロック式］ | | | | | 49,193,625 | |
| セルラーブロック製作工(上段ブロック) | | | | | 27,726,728 | |
| 底面 | | | | | 34,282 | |
| 1 ルーフィング敷設 | | ｍ２ | 61.00 | 562 | 34,282 | |
| 足場 | | | | | 2,652,578 | |
| 2 鋼製枠組足場架払 | | ｍ２ | 799.00 | 2,488 | 1,987,912 | |
| 3 内足場架払 | | ｍ２ | 346.00 | 1,921 | 664,666 | |
| 鉄筋 | | | | | 7,714,720 | |
| 4 鉄筋加工組立(1) | SD345 D13 | ｋｇ | 5,104.00 | 194 | 990,176 | |
| 5 鉄筋加工組立(2) | SD345 D19 | ｋｇ | 30,704.00 | 192 | 5,895,168 | |
| 6 吊筋 | φ48　L=3.90m | 本 | 32.00 | 21,700 | 694,400 | |
| 7 吊筋組立 | | ｋｇ | 1,776.00 | 76 | 134,976 | |
| 型枠 | | | | | 8,869,261 | |
| 8 鋼製型枠組立組外 | | ｍ２ | 1,459.00 | 6,079 | 8,869,261 | |
| コンクリート | | | | | 8,455,887 | |
| 9 コンクリート打設 | 30N-12-20 | ｍ３ | 297.00 | 28,471 | 8,455,887 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セルラーブロック製作工(下段ブロック (1)) | | | | | 11,025,461 | |
| 底面 | | | | | 2,179,216 | |
| 10 ルーフィング敷設 | | ｍ２ | 148.00 | 562 | 83,176 | |
| 11 アスファルトマット設置 | | 枚 | 12.00 | 174,670 | 2,096,040 | |
| 足場 | | | | | 518,502 | |
| 12 鋼製枠組足場架払 | | ｍ２ | 142.00 | 2,488 | 353,296 | |
| 13 内足場架払 | | ｍ２ | 86.00 | 1,921 | 165,206 | |
| 鉄筋 | | | | | 2,657,920 | |
| 14 鉄筋加工組立(1) | SD345 D13 | ｋｇ | 8,400.00 | 194 | 1,629,600 | |
| 15 鉄筋加工組立 (2) | SD345 D16 | ｋｇ | 1,432.00 | 192 | 274,944 | |
| 16 鉄筋加工組立 (3) | SD345 D22 | ｋｇ | 1,764.00 | 192 | 338,688 | |
| 17 吊筋 | φ48　L=3.90m | 本 | 16.00 | 21,700 | 347,200 | |
| 18 吊筋組立 | | ｋｇ | 888.00 | 76 | 67,488 | |
| 型枠 | | | | | 1,683,883 | |
| 19 鋼製型枠組立組外 | | ｍ２ | 277.00 | 6,079 | 1,683,883 | |
| コンクリート | | | | | 3,985,940 | |
| 20 コンクリート打設 | 30N-12-20 | ｍ３ | 140.00 | 28,471 | 3,985,940 | |
| セルラーブロック製作工(下段ブロック (2)) | | | | | 10,441,436 | |
| 底面 | | | | | 2,040,276 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ルーフィング敷設 | | ｍ２ | 138.00 | 562 | 77,556 | |
| 22 アスファルトマット設置 | | 枚 | 12.00 | 163,560 | 1,962,720 | |
| 足場 | | | | | 518,502 | |
| 23 鋼製枠組足場架払 | | ｍ２ | 142.00 | 2,488 | 353,296 | |
| 24 内足場架払 | | ｍ２ | 86.00 | 1,921 | 165,206 | |
| 鉄筋 | | | | | 2,458,840 | |
| 25 鉄筋加工組立(1) | SD345 D13 | ｋｇ | 8,316.00 | 194 | 1,613,304 | |
| 26 鉄筋加工組立 (2) | SD345 D16 | ｋｇ | 1,200.00 | 192 | 230,400 | |
| 27 鉄筋加工組立 (3) | SD345 D19 | ｋｇ | 1,044.00 | 192 | 200,448 | |
| 28 吊筋 | φ48　L=3.90m | 本 | 16.00 | 21,700 | 347,200 | |
| 29 吊筋組立 | | ｋｇ | 888.00 | 76 | 67,488 | |
| 型枠 | | | | | 1,665,646 | |
| 30 鋼製型枠組立組外 | | ｍ２ | 274.00 | 6,079 | 1,665,646 | |
| コンクリート | | | | | 3,758,172 | |
| 31 コンクリート打設 | | ｍ３ | 132.00 | 28,471 | 3,758,172 | |
| 被覆・根固工 | | | | | 18,604,400 | |
| 被覆ブロック工 | | | | | 18,604,400 | |
| 被覆ブロック製作 | | | | | 18,604,400 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 被覆ブロック製作 | ラティス6t型 | 個 | 200.00 | 93,022 | 18,604,400 | |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 142,000 | |
| 共通仮設 | | | | | 142,000 | |
| 共通仮設費 | | | | | 142,000 | |
| 技術管理費 | | | | | 142,000 | |
| 技術管理 | | | | | 142,000 | |
| 33 技術管理費 | モニタリング調査(1工種)、諸経費動向調査 | 式 | 1.00 | 142,000 | 142,000 | |

# 総括表

令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック外1件製作工事

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | | 67,798,025 | |
| 間接工事費 | 5,247,191 ＋ 17,530,851 | | | | 22,778,042 | |
| 共通仮設費（計） | 142,000 ＋ 4,596,706 ＋ 508,485 | | | | 5,247,191 | |
| 共通仮設費（ 積上 ） | | | | | 142,000 | |
| 共通仮設費（ 率 ） | 67,798,025 × 6.78%（(5.15% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02) | | | | 4,596,706 | |
| 現場環境改善費 | 67,798,025 × 0.75% | | | | 508,485 | |
| 現場管理費 | 73,045,216 × 24.00%（(22.11% ＋1.19%) × 1.03) | | | | 17,530,851 | |
| 工事原価 | 67,798,025 ＋ 22,778,042 | | | | 90,576,067 | |
| 一般管理費等 | 90,576,067 × 17.31%（17.31% × 1.00) － 1,014 | | | | 15,677,703 | |
| 契約保証費 | 90,576,067 × 0.04% | | | | 36,230 | |
| 工事価格 | 90,576,067 ＋ 15,677,703 ＋ 36,230 | | | | 106,290,000 | |
| 消費税等相当額 | 106,290,000 × 10.00% | | | | 10,629,000 | |
| 請負工事費 | 106,290,000 ＋ 10,629,000 | | | | 116,919,000 | |

# 単価表一覧

令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック外1件製作工事

| No. | 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 単　価 | 時間(H) | 代価No. | 代価表名称 | 代価表規格・形状寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 39,900 | 8H | 2 | 鋼製枠組足場架払 | |
| | | | | | | 3 | 内足場架払 | |
| | | | | | | 4 | 鉄筋加工組立(1) | SD345 D13 |
| | | | | | | 5 | 鉄筋加工組立(2) | SD345 D19 |
| | | | | | | 7 | 吊筋組立 | |
| | | | | | | 8 | 鋼製型枠組立組外 | |
| | | | | | | 11 | アスファルトマット設置 | |
| | | | | | | 12 | 鋼製枠組足場架払 | |
| | | | | | | 13 | 内足場架払 | |
| | | | | | | 14 | 鉄筋加工組立(1) | SD345 D13 |
| | | | | | | 15 | 鉄筋加工組立 (2) | SD345 D16 |
| | | | | | | 16 | 鉄筋加工組立 (3) | SD345 D22 |
| | | | | | | 18 | 吊筋組立 | |
| | | | | | | 19 | 鋼製型枠組立組外 | |
| | | | | | | 22 | アスファルトマット設置 | |
| | | | | | | 23 | 鋼製枠組足場架払 | |
| | | | | | | 24 | 内足場架払 | |
| | | | | | | 25 | 鉄筋加工組立(1) | SD345 D13 |
| | | | | | | 26 | 鉄筋加工組立 (2) | SD345 D16 |
| | | | | | | 27 | 鉄筋加工組立 (3) | SD345 D19 |
| | | | | | | 29 | 吊筋組立 | |
| | | | | | | 30 | 鋼製型枠組立組外 | |
| 2 | ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 44,100 | 8H | 32 | 被覆ブロック製作 | ラティス6t型 |
| 3 | ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)50t吊 | 日 | 80,300 | 8H | 32 | 被覆ブロック製作 | ラティス6t型 |

番号：1
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーフィング敷設 | | ｍ２ | 100.00 | 530.00 | 53,000 | | |
| 路盤紙 | | ｍ２ | 120.00 | 27.00 | 3,240 | | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 562.00 | 56,240 | | |

番号：2
名称：鋼製枠組足場架払　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 2,369.00 | 236,900 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.30 | 39,900.00 | 11,970 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 2,488.00 | 248,870 | | |

番号：3
名称：内足場架払　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内足場架払(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 1,802.00 | 180,200 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.30 | 39,900.00 | 11,970 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 1,921.00 | 192,170 | | |

番号：4
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋(異形) | SD345 D13 | ｋｇ | 1,020.00 | 118.00 | 120,360 | | |
| 鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) | クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 70.35 | 70,350 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 194.00 | 194,700 | | |

番号：5
名称：鉄筋加工組立(2)　SD345 D19　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋(異形) | SD345 D19 | ｋｇ | 1,020.00 | 116.00 | 118,320 | | |
| 鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) | クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 70.35 | 70,350 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 192.00 | 192,660 | | |

番号：6
名称：吊筋　φ48　L=3.90m　　1本当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鉄筋・吊バー | 各種 | 本 | 1.00 | 21,700.00 | 21,700 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00本 | | | 21,700.00 | 21,700 | | |

番号：7
名称：吊筋組立　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鉄筋・吊バー組立 | 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 72.45 | 72,450 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 76.00 | 76,440 | | |

番号：8
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 5,720.00 | 572,000 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.90 | 39,900.00 | 35,910 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 6,079.00 | 607,910 | | |

番号：9
名称：コンクリート打設　30N-12-20　　10ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | 各種 | ｍ３ | 10.10 | 22,700.00 | 229,270 | | |
| コンクリート打設(Lセルブロック製作) | ポンプ車 | ｍ３ | 10.00 | 5,544.00 | 55,440 | | |
| 合　　計 | 作業能力：10.00ｍ３ | | | 28,471.00 | 284,710 | | |

番号：10
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーフィング敷設 | | ｍ２ | 100.00 | 530.00 | 53,000 | | |
| 路盤紙 | | ｍ２ | 120.00 | 27.00 | 3,240 | | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 562.00 | 56,240 | | |

番号：11
名称：アスファルトマット設置　　42.0枚当り（42枚）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトマット(工場製作)設置 | クレーン抜き | 枚 | 42.00 | 173,720.00 | 7,296,240 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 1.00 | 39,900.00 | 39,900 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：42.00枚 | | | 174,670.00 | 7,336,140 | | |

番号：12
名称：鋼製枠組足場架払　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 2,369.00 | 236,900 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.30 | 39,900.00 | 11,970 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 2,488.00 | 248,870 | | |

番号：13
名称：内足場架払　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内足場架払(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 1,802.00 | 180,200 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.30 | 39,900.00 | 11,970 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 1,921.00 | 192,170 | | |

番号：14
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋(異形) | SD345 D13 | ｋｇ | 1,020.00 | 118.00 | 120,360 | | |
| 鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) | クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 70.35 | 70,350 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 194.00 | 194,700 | | |

番号：15
名称：鉄筋加工組立 (2)　SD345 D16　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋(異形) | SD345 D16 | ｋｇ | 1,020.00 | 116.00 | 118,320 | | |
| 鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) | クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 70.35 | 70,350 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 192.00 | 192,660 | | |

番号：16
名称：鉄筋加工組立 (3)　SD345 D22　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋(異形) | SD345 D22 | ｋｇ | 1,020.00 | 116.00 | 118,320 | | |
| 鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) | クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 70.35 | 70,350 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 192.00 | 192,660 | | |

番号：17
名称：吊筋　φ48　L=3.90m　　1本当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鉄筋・吊バー | 各種 | 本 | 1.00 | 21,700.00 | 21,700 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00本 | | | 21,700.00 | 21,700 | | |

番号：18
名称：吊筋組立　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鉄筋・吊バー組立 | 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 72.45 | 72,450 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 76.00 | 76,440 | | |

番号：19
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 5,720.00 | 572,000 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.90 | 39,900.00 | 35,910 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 6,079.00 | 607,910 | | |

番号：20
名称：コンクリート打設　30N-12-20　　10ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | 各種 | ｍ３ | 10.10 | 22,700.00 | 229,270 | | |
| コンクリート打設(Lセルブロック製作) | ポンプ車 | ｍ３ | 10.00 | 5,544.00 | 55,440 | | |
| 合　　計 | 作業能力：10.00ｍ３ | | | 28,471.00 | 284,710 | | |

番号：21
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーフィング敷設 | | ｍ２ | 100.00 | 530.00 | 53,000 | | |
| 路盤紙 | | ｍ２ | 120.00 | 27.00 | 3,240 | | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 562.00 | 56,240 | | |

番号：22
名称：アスファルトマット設置　　42.0枚当り（42枚）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトマット(工場製作)設置 | クレーン抜き | 枚 | 42.00 | 162,610.00 | 6,829,620 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 1.00 | 39,900.00 | 39,900 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：42.00枚 | | | 163,560.00 | 6,869,520 | | |

番号：23
名称：鋼製枠組足場架払　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 2,369.00 | 236,900 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.30 | 39,900.00 | 11,970 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 2,488.00 | 248,870 | | |

番号：24
名称：内足場架払　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内足場架払(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 1,802.00 | 180,200 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.30 | 39,900.00 | 11,970 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 1,921.00 | 192,170 | | |

番号：25
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋(異形) | SD345 D13 | ｋｇ | 1,020.00 | 118.00 | 120,360 | | |
| 鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) | クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 70.35 | 70,350 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 194.00 | 194,700 | | |

番号：26
名称：鉄筋加工組立 (2)　SD345 D16　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋(異形) | SD345 D16 | ｋｇ | 1,020.00 | 116.00 | 118,320 | | |
| 鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) | クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 70.35 | 70,350 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 192.00 | 192,660 | | |

番号：27
名称：鉄筋加工組立 (3)　SD345 D19　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋(異形) | SD345 D19 | ｋｇ | 1,020.00 | 116.00 | 118,320 | | |
| 鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) | クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 70.35 | 70,350 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 192.00 | 192,660 | | |

番号：28
名称：吊筋　φ48　L=3.90m　　1本当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鉄筋・吊バー | 各種 | 本 | 1.00 | 21,700.00 | 21,700 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00本 | | | 21,700.00 | 21,700 | | |

番号：29
名称：吊筋組立　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鉄筋・吊バー組立 | 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 72.45 | 72,450 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 39,900.00 | 3,990 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 76.00 | 76,440 | | |

番号：30
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製型枠組立組外(Lセルブロック製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 5,720.00 | 572,000 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.90 | 39,900.00 | 35,910 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 6,079.00 | 607,910 | | |

番号：31
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | 各種 | ｍ３ | 10.10 | 22,700.00 | 229,270 | | |
| コンクリート打設(Lセルブロック製作) | ポンプ車 | ｍ３ | 10.00 | 5,544.00 | 55,440 | | |
| 合　　計 | 作業能力：10.00ｍ３ | | | 28,471.00 | 284,710 | | |

番号：32
名称：被覆ブロック製作　ラティス6t型　　10個当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディミクストコンクリート | 18-8-40(BB) W/C65% | ｍ３ | 25.65 | 20,900.00 | 536,085 | | |
| 鋼製型枠 | 異形ブロック 10t未満 | ｍ２ | 106.10 | 1,200.00 | 127,320 | | |
| 型枠工 | 5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き) | ｍ２ | 106.10 | 1,025.00 | 108,752 | | |
| コンクリート打設工 | 5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き) | ｍ３ | 25.40 | 3,501.00 | 88,925 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 0.53 | 44,100.00 | 23,373 | 8H | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)50t吊 | 日 | 0.57 | 80,300.00 | 45,771 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：10.00個 | | | 93,022.00 | 930,226 | | |

番号：33
名称：技術管理費　モニタリング調査(1工種)、諸経費動向調査　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モニタリング調査費 | | 式 | 1.00 | 42,000.00 | 42,000 | | |
| 諸経費動向調査 | | 式 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 142,000.00 | 142,000 | | |

# 単価表

令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック外1件製作工事

単価表番号：1
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ | 16t吊 | 日 | 1.00 | 39,900.00 | 39,900 | | |
| 合　　計 | | | | | 39,900 | | |

単価表番号：2
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ | 25t吊 | 日 | 1.00 | 44,100.00 | 44,100 | | |
| 合　　計 | | | | | 44,100 | | |

単価表番号：3
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ | 50t吊 | 日 | 1.00 | 80,300.00 | 80,300 | | |
| 合　　計 | | | | | 80,300 | | |