積　　算　　書

令 和 4 年 度

令和4年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)部材製作工事

九州地方整備局

港　　名	名瀬港
項　　目	離島振興事業費
費　　目	港湾改修費
目の細分	工事費
積算番号	18-19-22-040

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					75,227,912	
岸壁(-7.5m)(改良)(2)					75,227,912	
上部工(上部ブロック工)					75,227,912	
プレキャスト桁製作(1)					15,148,640	
底面工					85,488	
1 ルーフィング敷設		ｍ２	156.00	548	85,488	
鉄筋					6,690,456	
2 鉄筋加工組立(1)	SD345　D13　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	7,320.00	291	2,130,120	
3 鉄筋加工組立(2)	SD345　D16　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	2,448.00	284	695,232	
4 鉄筋加工組立(3)	SD345　D19　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	7,056.00	279	1,968,624	
5 鉄筋加工組立(4)	SD345　D22　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	6,096.00	279	1,700,784	
6 吊鉄筋組立		ｋｇ	432.00	93	40,176	
7 吊鉄筋材料費	SS400　φ19×L=1,400mm	本	144.00	1,080	155,520	
型枠					3,073,400	
8 鋼製型枠組立組外		ｍ２	605.00	5,080	3,073,400	
コンクリート					5,067,384	
9 コンクリート打設	30N-12-20BB　W/C50%以下	ｍ３	186.00	27,244	5,067,384	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
仮置					231,912	
10 横持ち	プレキャスト桁　6.4t	個	72.00	3,221	231,912	
プレキャスト桁製作(2)					23,800,247	
底面工					121,656	
11 ルーフィング敷設		ｍ２	222.00	548	121,656	
鉄筋					12,076,116	
12 鉄筋加工組立(1)	SD345　D13　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	84.00	291	24,444	
13 鉄筋加工組立(2)	SD345　D16　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	17,514.00	284	4,973,976	
14 鉄筋加工組立(3)	SD345　D19　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	5,040.00	279	1,406,160	
15 鉄筋加工組立(4)	SD345　D22　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	654.00	279	182,466	
16 鉄筋加工組立(5)	SD345　D25　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	17,430.00	279	4,862,970	
17 鉄筋加工組立(6)	SD345　D29　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,230.00	277	340,710	
18 吊鉄筋組立		ｋｇ	630.00	93	58,590	
19 吊鉄筋材料費	SS400　φ22×L=1,750mm	本	126.00	1,800	226,800	
型枠					3,992,880	
20 鋼製型枠組立組外		ｍ２	786.00	5,080	3,992,880	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
コンクリート					7,246,904	
21 コンクリート打設	30N-12-20BB　W/C50%以下	ｍ３	266.00	27,244	7,246,904	
仮置					362,691	
22 横持ち	プレキャスト桁　10.3t	個	63.00	5,757	362,691	
プレキャスト床版製作					36,279,025	
底面工					369,352	
23 ルーフィング敷設		ｍ２	674.00	548	369,352	
鉄筋					28,142,130	
24 鉄筋加工組立(1)	SD345　D13　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	288.00	291	83,808	
25 鉄筋加工組立(2)	SD345　D16　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	6,336.00	284	1,799,424	
26 鉄筋加工組立(3)	SD345　D19　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	24,432.00	279	6,816,528	
27 鉄筋加工組立(4)	SD345　D22　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	14,250.00	279	3,975,750	
28 エンドバンド鉄筋組立(1)	SD345 D19×1,450　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	552.00	2,864	1,580,928	
29 エンドバンド鉄筋組立(2)	SD345 D19×1,500　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	1,656.00	2,934	4,858,704	
30 エンドバンド鉄筋組立(3)	SD345 D19×1,530　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	990.00	2,984	2,954,160	
31 エンドバンド鉄筋組立(4)	SD345 D19×1,970　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	504.00	3,594	1,811,376	
32 エンドバンド鉄筋組立(5)	SD345 D22×1,580　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	1,050.00	3,784	3,973,200	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
33 吊鉄筋組立		ｋｇ	684.00	93	63,612	
34 吊鉄筋材料費	SS400　φ22×L=1,600mm	本	144.00	1,560	224,640	
特許使用料					808,800	
35 特許使用料	特許第5337122号	ｍ２	674.00	1,200	808,800	
型枠					1,005,840	
36 鋼製型枠組立組外		ｍ２	198.00	5,080	1,005,840	
コンクリート					5,716,743	
37 コンクリート打設	40N-12-20BB　W/C50%以下	ｍ３	197.00	29,019	5,716,743	
仮置					236,160	
38 横持ち	プレキャスト床版　13.4t	個	36.00	6,560	236,160	
共通仮設費(積上)					37,400	
共通仮設					37,400	
共通仮設費					37,400	
技術管理費					37,400	
技術管理					37,400	
39 技術管理費	モニタリング調査(1工種)	式	1.00	37,400	37,400	

総括表

令和4年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)部材製作工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					75,227,912	
間接工事費	5,604,264 ＋ 19,197,641				24,801,905	
共通仮設費（計）	37,400 ＋ 5,025,224 ＋ 541,640				5,604,264	
共通仮設費（ 積上 ）					37,400	
共通仮設費（ 率 ）	75,227,912 × 6.68%（(5.05% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02)				5,025,224	
現場環境改善費	75,227,912 × 0.72%				541,640	
現場管理費	80,832,176 × 23.75%（(22.02% ＋1.04%) × 1.03)				19,197,641	
工事原価	75,227,912 ＋ 24,801,905				100,029,817	
一般管理費等	100,029,817 × 17.10%（17.10% × 1.00) － 4,926				17,100,172	
契約保証費	100,029,817 × 0.04%				40,011	
工事価格	100,029,817 ＋ 17,100,172 ＋ 40,011				117,170,000	
消費税等相当額	117,170,000 × 10.00%				11,717,000	
請負工事費	117,170,000 ＋ 11,717,000				128,887,000	

番号：1
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ルーフィング敷設		ｍ２	100.00	548.00	54,800		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			548.00	54,800		

番号：2
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345　D13　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	208.00	212,160		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			291.00	291,410		

番号：3
名称：鉄筋加工組立(2)　SD345　D16　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	201.00	205,020		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			284.00	284,270		

番号：4
名称：鉄筋加工組立(3)　SD345　D19　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	196.00	199,920		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			279.00	279,170		

番号：5
名称：鉄筋加工組立(4)　SD345　D22　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D22　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	196.00	199,920		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			279.00	279,170		

番号：6
名称：吊鉄筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	85.05	85,050		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			93.00	93,950		

番号：7
名称：吊鉄筋材料費　SS400　φ19×L=1,400mm　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー	SS400　φ19×L=1,400mm	本	1.00	1,080.00	1,080		
合　　計	作業能力：1.00本			1,080.00	1,080		

番号：8
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	89,000.00	71,200	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			5,080.00	508,000		

番号：9
名称：コンクリート打設　30N-12-20BB　W/C50%以下　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	30N-12-20BB　W/C50%以下	ｍ３	10.10	22,400.00	226,240		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,620.00	46,200		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			27,244.00	272,440		

番号：10
名称：横持ち　プレキャスト桁　6.4t　　1日当り（53個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	88,200.00	88,200	8H	
とび工		人	1.00	24,680.00	24,680		
普通作業員		人	3.00	19,010.00	57,030		
雑材料	全体の%	%	0.50	169,910.00	849		
合　　計	作業能力：53.00個			3,221.00	170,759		

番号：11
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ルーフィング敷設		ｍ２	100.00	548.00	54,800		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			548.00	54,800		

番号：12
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345　D13　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	208.00	212,160		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			291.00	291,410		

番号：13
名称：鉄筋加工組立(2)　SD345　D16　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	201.00	205,020		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			284.00	284,270		

番号：14
名称：鉄筋加工組立(3)　SD345　D19　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	196.00	199,920		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			279.00	279,170		

番号：15
名称：鉄筋加工組立(4)　SD345　D22　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D22　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	196.00	199,920		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			279.00	279,170		

番号：16
名称：鉄筋加工組立(5)　SD345　D25　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D25　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	196.00	199,920		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			279.00	279,170		

番号：17
名称：鉄筋加工組立(6)　SD345　D29　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D29　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	194.00	197,880		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			277.00	277,130		

番号：18
名称：吊鉄筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	85.05	85,050		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			93.00	93,950		

番号：19
名称：吊鉄筋材料費　SS400　φ22×L=1,750mm　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー	SS400　φ22×L=1,750mm	本	1.00	1,800.00	1,800		
合　　計	作業能力：1.00本			1,800.00	1,800		

番号：20
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	89,000.00	71,200	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			5,080.00	508,000		

番号：21
名称：コンクリート打設　30N-12-20BB　W/C50%以下　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	30N-12-20BB　W/C50%以下	ｍ３	10.10	22,400.00	226,240		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,620.00	46,200		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			27,244.00	272,440		

番号：22
名称：横持ち　プレキャスト桁　10.3t　　1日当り（49個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.00	199,000.00	199,000	8H	
とび工		人	1.00	24,680.00	24,680		
普通作業員		人	3.00	19,010.00	57,030		
雑材料	全体の%	%	0.50	280,710.00	1,403		
合　　計	作業能力：49.00個			5,757.00	282,113		

番号：23
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ルーフィング敷設		ｍ２	100.00	548.00	54,800		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			548.00	54,800		

番号：24
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345　D13　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	208.00	212,160		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			291.00	291,410		

番号：25
名称：鉄筋加工組立(2)　SD345　D16　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	201.00	205,020		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			284.00	284,270		

番号：26
名称：鉄筋加工組立(3)　SD345　D19　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	196.00	199,920		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			279.00	279,170		

番号：27
名称：鉄筋加工組立(4)　SD345　D22　エポキシ樹脂加工　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D22　エポキシ樹脂加工	ｋｇ	1,020.00	196.00	199,920		
鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	70.35	70,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			279.00	279,170		

番号：28
名称：エンドバンド鉄筋組立(1)　SD345 D19×1,450　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工　　本当り（1000本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19×1,450　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	1,000.00	2,800.00	2,800,000		
鉄筋工		人	2.00	24,150.00	48,300		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
雑材料	労務費の%	%	15.00	48,300.00	7,245		
合　　計	作業能力：1,000.00本			2,864.00	2,864,445		

番号：29
名称：エンドバンド鉄筋組立(2)　SD345 D19×1,500　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工　　本当り（1000本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19×1,500　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	1,000.00	2,870.00	2,870,000		
鉄筋工		人	2.00	24,150.00	48,300		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
雑材料	労務費の%	%	15.00	48,300.00	7,245		
合　　計	作業能力：1,000.00本			2,934.00	2,934,445		

番号：30
名称：エンドバンド鉄筋組立(3)　SD345 D19×1,530　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工　　本当り（1000本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19×1,530　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	1,000.00	2,920.00	2,920,000		
鉄筋工		人	2.00	24,150.00	48,300		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
雑材料	労務費の%	%	15.00	48,300.00	7,245		
合　　計	作業能力：1,000.00本			2,984.00	2,984,445		

番号：31
名称：エンドバンド鉄筋組立(4)　SD345 D19×1,970　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工　　本当り（1000本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19×1,970　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	1,000.00	3,530.00	3,530,000		
鉄筋工		人	2.00	24,150.00	48,300		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
雑材料	労務費の%	%	15.00	48,300.00	7,245		
合　　計	作業能力：1,000.00本			3,594.00	3,594,445		

番号：32
名称：エンドバンド鉄筋組立(5)　SD345 D22×1,580　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工　　本当り（1000本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D22×1,580　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工	本	1,000.00	3,720.00	3,720,000		
鉄筋工		人	2.00	24,150.00	48,300		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
雑材料	労務費の%	%	15.00	48,300.00	7,245		
合　　計	作業能力：1,000.00本			3,784.00	3,784,445		

番号：33
名称：吊鉄筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	85.05	85,050		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.10	89,000.00	8,900	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			93.00	93,950		

番号：34
名称：吊鉄筋材料費　SS400　φ22×L=1,600mm　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー	SS400　φ22×L=1,600mm	本	1.00	1,560.00	1,560		
合　　計	作業能力：1.00本			1,560.00	1,560		

番号：35
名称：特許使用料　特許第5337122号　　ｍ２当り（1ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特許使用料	特許第5337122号	ｍ２	1.00	1,200.00	1,200		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,200.00	1,200		

番号：36
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	89,000.00	71,200	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			5,080.00	508,000		

番号：37
名称：コンクリート打設　40N-12-20BB　W/C50%以下　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	40N-12-20BB　W/C50%以下	ｍ３	10.10	23,700.00	239,370		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	5,082.00	50,820		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			29,019.00	290,190		

番号：38
名称：横持ち　プレキャスト床版　13.4t　　1日当り（43個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.00	199,000.00	199,000	8H	
とび工		人	1.00	24,680.00	24,680		
普通作業員		人	3.00	19,010.00	57,030		
雑材料	全体の%	%	0.50	280,710.00	1,403		
合　　計	作業能力：43.00個			6,560.00	282,113		

番号：39
名称：技術管理費　モニタリング調査(1工種)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技術管理費	モニタリング調査(1工種)	式	1.00	37,400.00	37,400		
合　　計	作業能力：1.00式			37,400.00	37,400		

No.	名　　称	規格・形状寸法	単位	単　価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	89,000	8H	2	鉄筋加工組立(1)	SD345　D13　エポキシ樹脂加工
						3	鉄筋加工組立(2)	SD345　D16　エポキシ樹脂加工
						4	鉄筋加工組立(3)	SD345　D19　エポキシ樹脂加工
						5	鉄筋加工組立(4)	SD345　D22　エポキシ樹脂加工
						6	吊鉄筋組立	
						8	鋼製型枠組立組外	
						12	鉄筋加工組立(1)	SD345　D13　エポキシ樹脂加工
						13	鉄筋加工組立(2)	SD345　D16　エポキシ樹脂加工
						14	鉄筋加工組立(3)	SD345　D19　エポキシ樹脂加工
						15	鉄筋加工組立(4)	SD345　D22　エポキシ樹脂加工
						16	鉄筋加工組立(5)	SD345　D25　エポキシ樹脂加工
						17	鉄筋加工組立(6)	SD345　D29　エポキシ樹脂加工
						18	吊鉄筋組立	
						20	鋼製型枠組立組外	
						24	鉄筋加工組立(1)	SD345　D13　エポキシ樹脂加工
						25	鉄筋加工組立(2)	SD345　D16　エポキシ樹脂加工
						26	鉄筋加工組立(3)	SD345　D19　エポキシ樹脂加工
						27	鉄筋加工組立(4)	SD345　D22　エポキシ樹脂加工
						33	吊鉄筋組立	
						36	鋼製型枠組立組外	
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	88,200	8H	10	横持ち	プレキャスト桁　6.4t
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	199,000	8H	22	横持ち	プレキャスト桁　10.3t
						38	横持ち	プレキャスト床版　13.4t
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	89,000	8H	28	エンドバンド鉄筋組立(1)	SD345 D19×1,450　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工
						29	エンドバンド鉄筋組立(2)	SD345 D19×1,500　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工
						30	エンドバンド鉄筋組立(3)	SD345 D19×1,530　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工
						31	エンドバンド鉄筋組立(4)	SD345 D19×1,970　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工
						32	エンドバンド鉄筋組立(5)	SD345 D22×1,580　ｴﾎﾟｷｼ樹脂・ｴﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ加工

単価表

令和4年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)部材製作工事

単価表番号：1
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	89,000.00	89,000		
合　　計					89,000		

単価表番号：2
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)35t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	35t吊	日	1.00	88,200.00	88,200		
合　　計					88,200		

単価表番号：3
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)70t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	70t吊	日	1.00	199,000.00	199,000		
合　　計					199,000		

単価表番号：4
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	89,000.00	89,000		
合　　計					89,000		