

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月18日
契約業者名	(株)菅組
契約業者の住所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工事の名称	令和5年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事(第2次)
工事場所	大分県大分市西ノ洲
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	133,666,718円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	133,666,718円(税込)
変更理由	鋼矢板圧入において障害物が出現し、対応に時間を要したため、工期を延長した。

(別紙)

工 期

契約締結日から令和6年12月20日までとする。

なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日及び夏期休暇を休日として設定している。