

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	(株)佐伯建設
契約業者の住所	大分県大分市中島西三丁目5番1号
工事の名称	令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良外1件工事
工事場所	佐伯市東浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月23日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	178,750,000円(税込)
変更金額	19,360,000円(税込)
変更後の契約金額	198,110,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 事前調査を隣接工区の結果を採用するため、とりやめた。2. 土留め嵩上げの施工範囲を変更した。3. 既設給水管の設計深度に相違があったため、掘削土量を変更した。4. 交通誘導員について、配置日数及び費用が確定した。5. 地盤改良後の盛上り土発生が考えられるため路盤撤去及び盛土をとりやめた。6. 地中埋設物の撤去数量が確定した。7. 舗装版の撤去数量が確定した。8. 配管・配線・給水管に損傷が見られたため、流用せず撤去した。9. 縁金物撤去の延長を変更とした。10. 転落防止柵の設置が必要となった。11. 給水管の切り回しが必要となった。12. 発生した盛上り土を下層路盤として流用した。13. 舗装工について大分県工事との兼ね合いで施工範囲を変更した。14. 給水管の復旧について、新材を用いて復旧した。

工事内容

工 種 名 称	規 格・形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事				
上部工				
床版製作・仮置き(1)				原契約のとおり
床版製作・仮置き(2)				
床版製作・仮置き(3)				
床版製作・仮置き(4)				
床版製作・仮置き(5)				
床版製作・仮置き(6)				
土留め嵩上げ	18-N-8-40	m	18	
舗装工				
不陸整正				原契約のとおり
下層路盤	t=12cm	m ²	50	
上層路盤				原契約のとおり
表層	t=5cm	m ²	700	
転落防止設備設置	Bタイプ	m	116	
土工				
土砂掘削	配管部	m ³	140	
床掘				原契約のとおり
埋戻し				
地中埋設物撤去		式	1	
構造物撤去工				
舗装版切断				
A _s 舗装版破碎	t=10mm	m ²	682	
C _o 舗装版破碎	t=10mm	m ²	551	
地中埋設配管配線	FEP50	m	25	
給水管	DIP φ 100	m	25	
緑金物		m	18	
地盤改良工				
中層混合処理工	- 原契約のとおり -			
配管・配線工				
地中埋設配管配線	FEP50	m	25	
給水管	HPPE φ 100	m	25	
仮設給水管設置・撤去	PE φ 50	m	25	
調査工				
チェックホールリング				
陸上ホールリング	φ 86mm 改良土	m	25.52	表-1参照
乱れの少ない試料採取 力学試験				原契約のとおり
六価クロム溶出試験				
タンクリーチング試験				
底質調査 分析試験		式	1	表2参照