

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月23日
契 約 業 者 名	(株)佐々木建設
契 約 業 者 の 住 所	大分県佐伯市宇目大字小野市4985番地2
工 事 の 名 称	令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン製作工事
工 事 場 所	大分港大在西地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年7月7日
工 期 (至)	令和8年2月20日
変更前の契約金額	178,090,000円(税込)
変 更 金 額	3,850,000円(税込)
変更後の契約金額	181,940,000円(税込)
変 更 理 由	1. 仮排水等施工検討の遅れから、工期延伸の必要が生じた。 2. コンクリート殻の運搬・処分について、数量及び費用が確定した。 3. 既設フェンス撤去について、数量及び費用が確定した。 4. 仮設排水路設置について、数量及び費用が確定した。 5. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 6. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。

(別紙)

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
岸壁(-7.5m)				
仮設工				
ヤード整備		式		原契約のとおり
仮設排水路	高密度ポリエチレン管(ダブル構造 φ 400)	式	1	
既設フェンス撤去		式	1	
ケーソン製作函台(1)	L B H 72.4m × 14.1m × 0.2m	式	}	
ケーソン製作函台(2)	L B H 72.4m × 14.1m × 0.2m	式		
既設ケーソン製作函台撤去		式		原契約のとおり
本体工(ケーソン式)				
ケーソン製作	L B H 14.9m × 8.6m × 9.8m	函	}	