

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント(株) 九州支社
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号
業 務 の 名 称	令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件(第2次)
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年10月31日
工 期 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,072,000円(税込)
変 更 金 額	1,815,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,887,000円(税込)
変 更 理 由	1. 現況のアスコン層に合わせ、室内試験数量を変更した。 2. 舗装構成が異なる範囲が存在したため、設計および測量範囲に変更が生じた。 3. 排水設計及び現地測量の追加を行った。 4. 現場CBR試験、現場密度試験、アスファルトのDSR試験の単価について精算した。

(別紙)

5. 業務内容

業 務 名 称	設計内容			摘 要
	設計仕様	単位	数量	
誘導路改良 設計協議		回	—	原契約のとおり
実施設計 実施設計	誘導路設計 バスプール隣接用地設計	式 式	1 1	誘導路 L=0.43km 道路 A=23.92m2
現況調査 測量 (1)				誘導路 L=0.45km
中心線測量		km	0.45	
縦断測量		km	0.45	
横断測量		km	0.45	
現地測量		km2	0.029	
測量 (2) 現地測量		km2	0.001	バスプール隣接用地 L=0.04km A=592m2
解体調査 既設舗装撤去・復旧 コア採取 コア採取・復旧 現場 CBR 試験 現場密度試験 修正 CBR 試験 アスファルトコンクリート試験	1.0m×2.0m/箇所 φ10cm	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 式	 1 1 1	原契約のとおり 3層 (粒調碎石、クラッシャー、 切込碎石) 原契約のとおり 別表-1 アスコン試験内訳表 による
照 査	照 査	式	1	
成 果 品	成果品作成	式	1	