

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 6 年 9 月 27 日																																								
契 約 業 者 名	松山建設株式会社																																								
契 約 業 者 の 住 所	福岡市中央区高砂2-24-23																																								
工 事 の 名 称	令和6年度福岡空港排水施設工事																																								
工 事 場 所	福岡市東区奈多																																								
工 事 種 別	空港等土木工事																																								
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<table><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>排水施設 準備工 準備工 伐木・除根</td><td></td><td>m²</td><td>9,000</td><td>工事数量総括表による</td><td></td></tr><tr><td>仮設工 工事用道路工 仮設道路</td><td></td><td>式</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>土留工 鋼矢板打設・引抜</td><td>Ⅲ型 L=9.5m Ⅲ型 L=10.0m</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>任意仮設</td></tr><tr><td>排水構造物工 管渠工 管渠</td><td>FRPM管、φ1,350mm 2種 90° 巻</td><td>m</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>接続樹工 接続樹</td><td>プレキャスト φ2,200×2,675mm</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	排水施設 準備工 準備工 伐木・除根		m ²	9,000	工事数量総括表による		仮設工 工事用道路工 仮設道路		式		原契約のとおり		土留工 鋼矢板打設・引抜	Ⅲ型 L=9.5m Ⅲ型 L=10.0m	式	1		任意仮設	排水構造物工 管渠工 管渠	FRPM管、φ1,350mm 2種 90° 巻	m		原契約のとおり		接続樹工 接続樹	プレキャスト φ2,200×2,675mm	箇所			
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																				
排水施設 準備工 準備工 伐木・除根		m ²	9,000	工事数量総括表による																																					
仮設工 工事用道路工 仮設道路		式		原契約のとおり																																					
土留工 鋼矢板打設・引抜	Ⅲ型 L=9.5m Ⅲ型 L=10.0m	式	1		任意仮設																																				
排水構造物工 管渠工 管渠	FRPM管、φ1,350mm 2種 90° 巻	m		原契約のとおり																																					
接続樹工 接続樹	プレキャスト φ2,200×2,675mm	箇所																																							
工 期 (自)	令 和 6 年 4 月 8 日																																								
工 期 (至)	令 和 6 年 9 月 30 日																																								
変 更 前 の 契 約 金 額	122,650,000 円 (税込み)																																								
変 更 金 額	24,145,000 円 (税込み)																																								
変 更 後 の 契 約 金 額	146,795,000 円 (税込み)																																								
変 更 理 由	別紙のとおり																																								

契 約 変 更 理 由 書

本工事は、福岡空港の回転翼施設の排水施設工事を行うものであり、令和6年4月8日付で松山建設株式会社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

①工事用道路に使用する路盤材及び敷鉄板について

工事用道路に使用する路盤材及び敷鉄板の数量が確定した。

②伐採・除根範囲の変更について

現地調査の結果、伐採・除根範囲に変更が生じた。

③快適トイレの設置について

受注者より快適トイレの設置について協議があり、所定の規格を満たしていることを確認したため費用を計上することとした。

④排水構造物工における水替え工の追加について

雨水及び地下水が流入し施工に支障が生じたため、ポンプによる水替えを実施した。

⑤地下水対策に伴う透水層施工の追加について

土砂掘削後、地下水及び雨水により細砂が管路へ流入し、排水管路基礎設置が困難となったため、割栗石により透水層を施工した。

⑥接続柵開口部の閉塞について

後続の工事にてFRPM管と接続する柵（B11、B12）について、土砂及び地下水流入防止のため、閉塞することとした。

⑦熱中症対策に資する真夏日計測日数の確定について

真夏日の計測日数が確定したため、現場管理費を補正することとした。

⑧交通誘導警備員の追加について

当初別件工事にて計上していたが、当該地区にて本工事のみが施工している日は、交通誘導警備員を追加で配置することとした。

⑨鋼矢板の費用確定について

引き抜いた鋼矢板について、リース会社検収により全損範囲及び費用が確定した。

⑩遠隔現場の実施について

受注者より建設現場の遠隔臨場について協議があり、基準を満たしていることを確認したため、費用を計上することとした。