

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 1 月 17 日																																													
契 約 業 者 名	のぼる技建株式会社																																													
契 約 業 者 の 住 所	福岡県大牟田市萩尾町2-34-1																																													
工 事 の 名 称	令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事																																													
工 事 場 所	福岡県大牟田市新港町																																													
工 事 種 別	空港等土木工事																																													
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<table><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>航路 (-10m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮置土砂改良</td><td></td><td>m3</td><td>8,223</td><td>生石灰 (防塵タイプ) 411 t</td></tr><tr><td>改良土砂積込・運搬</td><td></td><td>m3</td><td>3,500</td><td></td></tr><tr><td>水替</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>敷鉄板設置・管理・撤去</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乾式スパッツ設置・管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	航路 (-10m)					土工					仮置土砂改良		m3	8,223	生石灰 (防塵タイプ) 411 t	改良土砂積込・運搬		m3	3,500		水替		式	1		敷鉄板設置・管理・撤去		式	1		雑工					乾式スパッツ設置・管理		式	1	
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																										
航路 (-10m)																																														
土工																																														
仮置土砂改良		m3	8,223	生石灰 (防塵タイプ) 411 t																																										
改良土砂積込・運搬		m3	3,500																																											
水替		式	1																																											
敷鉄板設置・管理・撤去		式	1																																											
雑工																																														
乾式スパッツ設置・管理		式	1																																											
工 期 (自)	令 和 6 年 9 月 6 日																																													
工 期 (至)	令 和 7 年 1 月 17 日																																													
変 更 前 の 契 約 金 額	49,412,000 円 (税込み)																																													
変 更 金 額	14,839,000 円 (税込み)																																													
変 更 後 の 契 約 金 額	64,251,000 円 (税込み)																																													
変 更 理 由	別紙のとおり																																													

契 約 変 更 理 由 書

本工事は、三池港（内港北地区）航路（-10m）の土工、雑工を施工するものであり、令和6年9月6日付でのぼる技建株式会社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

①固化材の添加量及び養生方法について

室内配合試験並びに土砂搬出先（有明海沿岸国道事務所）との調整結果により、固化材の添加量及び養生方法が確定した。

②仮置土砂改良及び運搬数量について

受注者より仮置土砂改良数量について施工条件確認請求があり、確認したところ相違が認められた。また、土砂改良範囲について受注者に変更を指示した。これらに伴い、運搬数量が変わることとなった。

③隣接区域の排水について

受注者より施工箇所隣接区域に雨水が滞留しているとの施工条件確認請求があり、施工に支障があることが認められたため、排水ポンプによる強制排水を行った。

④敷鉄板設置について

土砂搬出先の地盤が軟弱であり、車両走行が困難であることが認められたため、土砂搬出期間中は敷鉄板を設置することとした。

⑤快適トイレの設置について

受注者より快適トイレの設置について請求があり、所定の規格を満たしていることを確認したため費用を計上することとした。