

( 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年2月5日																																																		
契約業者名	のぼる技建株式会社																																																		
契約業者の住所	福岡県大牟田市萩尾町2-34-1																																																		
工事の名称	令和7年度三池港土砂固化処理・運搬工事																																																		
工事場所	三池港内港北地区																																																		
工事種別	空港等土木工事																																																		
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>航路 (-10m) (改良)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮置土砂改良</td><td></td><td>m3</td><td>9,650</td><td>生石灰 (防塵タイプ) 483 t</td></tr><tr><td>改良土砂積込・運搬</td><td></td><td>m3</td><td>8,000</td><td></td></tr><tr><td>水替</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乾式スパッツ設置・管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>準備工</td><td></td><td></td><td></td><td>処分量</td></tr><tr><td>伐木・除根</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>20 t</td></tr></tbody></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	航路 (-10m) (改良)					土工					仮置土砂改良		m3	9,650	生石灰 (防塵タイプ) 483 t	改良土砂積込・運搬		m3	8,000		水替		式	1		雑工					乾式スパッツ設置・管理		式	1		準備工				処分量	伐木・除根		式	1	20 t
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																															
航路 (-10m) (改良)																																																			
土工																																																			
仮置土砂改良		m3	9,650	生石灰 (防塵タイプ) 483 t																																															
改良土砂積込・運搬		m3	8,000																																																
水替		式	1																																																
雑工																																																			
乾式スパッツ設置・管理		式	1																																																
準備工				処分量																																															
伐木・除根		式	1	20 t																																															
工期 (自)	令和7年8月7日																																																		
工期 (至)	令和8年2月27日																																																		
変更前の契約金額	73,392,000 円 (税込み)																																																		
変更金額	14,575,000 円 (税込み)																																																		
変更後の契約金額	87,967,000 円 (税込み)																																																		
変更理由	別紙のとおり																																																		

## 契約変更理由書

本工事は、三池港（内港北地区）航路（-10m）の土工、雑工及び準備工を施工するものであり、令和7年8月7日付でのぼる技建株式会社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

### ①仮置土砂改良及び運搬数量について

受注者より仮置土砂改良数量について施工条件確認請求があり、確認したところ相違が認められた。また、土砂改良範囲について受注者に変更を指示した。これらに伴い、運搬数量が変わることとなった。

### ②施工箇所の排水について

受注者より施工箇所に雨水が滞留しているとの施工条件確認請求があり、施工に支障があることが認められたため、排水ポンプによる強制排水を行った。

### ③乾式スパッツ設置・管理台数の変更について

土砂搬出先である有明海沿岸国道事務所との調整により、当初仕様にあった土砂搬出先(2)への運搬が取り止めになったため、乾式スパッツの設置及び管理台数を変更した。

### ④伐木・除根について

受注者より特記仕様書 7-4(2)に基づき協議があり、伐木・除根の数量が確定した。

### ⑤快適トイレの設置について

受注者より快適トイレの設置について請求があり、所定の規格を満たしていることを確認したため費用を計上することとした。