

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日																																																	
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 九州支社																																																	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2-14-1																																																	
業務の名称	令和7年度福岡空港実施設計																																																	
業務場所	福岡市博多区福岡空港内																																																	
業務区分	建設コンサルタント等																																																	
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務内容</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福岡空港誘導路改良実施設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td></td> <td>式</td> <td rowspan="3">}</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>実施設計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>誘導路改良実施設計(1)</td> <td>誘導路(E8)</td> <td>式</td> <td rowspan="3">}</td> </tr> <tr> <td>誘導路改良実施設計(2)</td> <td>誘導路(E9)</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>誘導路改良実施設計(3)</td> <td>誘導路(E11)</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>構造物設計</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>車両進入防止対策施設設計</td> <td></td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>事業調整資料の作成</td> <td></td> <td>回</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>照査</td> <td>照査</td> <td>式</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> </tr> </tbody> </table>				業務内容	規格・形状寸法	単位	摘要	福岡空港誘導路改良実施設計				計画準備		式	}	協議・報告		回	実施設計			誘導路改良実施設計(1)	誘導路(E8)	式	}	誘導路改良実施設計(2)	誘導路(E9)	式	誘導路改良実施設計(3)	誘導路(E11)	式	構造物設計			}	車両進入防止対策施設設計		式	事業調整資料の作成		回	50	照査	照査	式	}	成果物	業務完成図書作成	式
業務内容	規格・形状寸法	単位	摘要																																															
福岡空港誘導路改良実施設計																																																		
計画準備		式	}																																															
協議・報告		回																																																
実施設計																																																		
誘導路改良実施設計(1)	誘導路(E8)	式	}																																															
誘導路改良実施設計(2)	誘導路(E9)	式																																																
誘導路改良実施設計(3)	誘導路(E11)	式																																																
構造物設計			}																																															
車両進入防止対策施設設計		式																																																
事業調整資料の作成		回	50																																															
照査	照査	式	}																																															
成果物	業務完成図書作成	式																																																
履行期間(自)	令和7年4月14日																																																	
履行期間(至)	令和8年6月30日																																																	
変更前の契約金額	27,104,000円(税込み)																																																	
変更金額	32,780,000円(税込み)																																																	
変更後の契約金額	59,884,000円(税込み)																																																	
変更理由	別紙のとおり																																																	

契約変更理由書

本業務は、福岡空港の平行誘導路（A6・A7）の実施設計、構造物設計及び事業調整資料の作成を行うものであり、令和7年4月14日付で三井共同建設コンサルタント株式会社九州支社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

① 事業調整資料作成回数の変更について

福岡空港の整備進捗を図るため、関係機関と円滑な打合せや協議に必要な事業調整資料作成について当初20回を想定していたが、回数を増やす必要が生じ、数量が確定した。

② 歩掛実態調査の追加について

本業務が歩掛実態調査の対象業務に選定されたため、調査費用を計上した。

③ BIM/CIM 適用業務の費用について

当初未計上としていた、BIM/CIM 実施にかかる費用が確定したため、計上した。

④ 履行期間の延伸について

平行誘導路のコンクリート舗装版の設計について、大阪航空局発注の灯火設計内容を反映させる必要があるが、当該設計発注が遅れた。また、舗装版の配筋と灯火の基台・配管が干渉したため大阪航空局との調整が必要となり、調整に不測の期間を要した。以上により、受注者より契約書第23条に基づき履行期間延長申請書が提出され、工程等を確認し検討した結果、履行期間の末日を令和8年6月30日まで延伸することとした。