

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月22日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号
工事の名称	令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)床掘工事
工事場所	薩摩川内市港町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工期(自)	令和6年3月28日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	225,974,774 円 (税込み)
変更金額	31,900,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	257,874,774 円 (税込み)
変更理由	別紙(2)のとおり

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-12m)				
共通工 標識灯管理	L-3型		}	原契約のとおり
海上地盤改良工 グラブ床掘	設計水深 -10.0m,-12.0m,-14.0m 法面勾配 1:1.5			
グラブ床掘	設計水深 -12.0m,-14.0m 法面勾配 1:1.5			
土捨工 土運船運搬 クレーン付台船揚土 積込・運搬		式	1	原契約のとおり
				原契約のとおり

契約変更理由書

本工事は、令和6年3月28日付で米盛建設株式会社と契約締結し、鋭意施工中であるが、今般、下記理由により契約変更を行うものである。

①床掘土量の数量の変更について

受注者より、施工条件確認請求書の提出があり、確認した結果、着工前測量結果より、床掘土量の数量に変更が生じた。これにより、令和6年6月7日付監督報告の「グラブ浚渫船及び土運船の使用規格変更」や「揚土方法の変更」に関連する土量について、数量が確定した。

②回航費の計上について

令和6年6月7日付監督報告の、グラブ浚渫船及び土運船の回航について、受注者より入出港届の提出があり、回航費が確定した。

③諸経費動向調査及び施工実態調査について

諸経費動向調査及び施工実態調査の対象工事に選定されたため、調査費用を計上する必要が生じた。