

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月13日																																																																																													
契約業者名	南生建設株式会社																																																																																													
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号																																																																																													
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)																																																																																													
工事場所	指宿市湯の浜地先																																																																																													
工事種別	港湾土木工事																																																																																													
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>護岸(改良) 土工 防砂シート敷設(1)</td><td></td><td>m</td><td>107.8</td><td></td></tr><tr><td>基礎工 基礎捨石</td><td>雑石5～100kg/個程度</td><td>m</td><td>118.0</td><td rowspan="4">購入材</td></tr><tr><td>捨石本均し</td><td>±5cm</td><td>m</td><td>116.4</td></tr><tr><td>捨石荒均し</td><td>±50cm</td><td>m</td><td>118.5</td></tr><tr><td>防砂シート敷設(2)</td><td></td><td>m</td><td>108.4</td></tr><tr><td>被覆・根固工 被覆石</td><td>雑石100～300kg/個程度</td><td>m</td><td></td><td rowspan="2">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>被覆均し</td><td>±20cm</td><td>m</td><td>115.1</td></tr><tr><td>防砂シート敷設(3)</td><td></td><td>m</td><td></td><td rowspan="4">} 陸上潮待ち</td></tr><tr><td>基礎コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td>116.4</td></tr><tr><td>階段ブロック据付</td><td>コーストSK 2t型(標準)</td><td>個</td><td>350.0</td></tr><tr><td>上部コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td>103.4</td></tr><tr><td>裏込・裏埋工 床堀(1)</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>1,821m3</td></tr><tr><td>裏埋土</td><td></td><td>m</td><td>106.3</td><td>流用材</td></tr><tr><td>仮設工 大型土のう撤去</td><td></td><td>個</td><td></td><td rowspan="4">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>大型土のう設置</td><td></td><td>個</td><td></td></tr><tr><td>護岸(養浜) 養浜工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>床堀(2)</td><td></td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>養浜(1)</td><td>流用材</td><td>m</td><td></td><td rowspan="2">} 購入材 416m3(想定)</td></tr><tr><td>養浜(2)</td><td></td><td>m</td><td>150.0</td></tr></table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	護岸(改良) 土工 防砂シート敷設(1)		m	107.8		基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	118.0	購入材	捨石本均し	±5cm	m	116.4	捨石荒均し	±50cm	m	118.5	防砂シート敷設(2)		m	108.4	被覆・根固工 被覆石	雑石100～300kg/個程度	m		} 原契約のとおり	被覆均し	±20cm	m	115.1	防砂シート敷設(3)		m		} 陸上潮待ち	基礎コンクリート	18N-8-40	m	116.4	階段ブロック据付	コーストSK 2t型(標準)	個	350.0	上部コンクリート	18N-8-40	m	103.4	裏込・裏埋工 床堀(1)		式	1	1,821m3	裏埋土		m	106.3	流用材	仮設工 大型土のう撤去		個		} 原契約のとおり	大型土のう設置		個		護岸(養浜) 養浜工				床堀(2)		式		養浜(1)	流用材	m		} 購入材 416m3(想定)	養浜(2)		m	150.0
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																										
護岸(改良) 土工 防砂シート敷設(1)		m	107.8																																																																																											
基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	118.0	購入材																																																																																										
捨石本均し	±5cm	m	116.4																																																																																											
捨石荒均し	±50cm	m	118.5																																																																																											
防砂シート敷設(2)		m	108.4																																																																																											
被覆・根固工 被覆石	雑石100～300kg/個程度	m		} 原契約のとおり																																																																																										
被覆均し	±20cm	m	115.1																																																																																											
防砂シート敷設(3)		m		} 陸上潮待ち																																																																																										
基礎コンクリート	18N-8-40	m	116.4																																																																																											
階段ブロック据付	コーストSK 2t型(標準)	個	350.0																																																																																											
上部コンクリート	18N-8-40	m	103.4																																																																																											
裏込・裏埋工 床堀(1)		式	1	1,821m3																																																																																										
裏埋土		m	106.3	流用材																																																																																										
仮設工 大型土のう撤去		個		} 原契約のとおり																																																																																										
大型土のう設置		個																																																																																												
護岸(養浜) 養浜工																																																																																														
床堀(2)		式																																																																																												
養浜(1)	流用材	m		} 購入材 416m3(想定)																																																																																										
養浜(2)		m	150.0																																																																																											
工期(自)	令和6年3月22日																																																																																													
工期(至)	令和7年3月28日																																																																																													
変更前の契約金額	160,984,302 円 (税込み)																																																																																													
変更金額	2,915,000 円 (税込み)																																																																																													
変更後の契約金額	163,899,302 円 (税込み)																																																																																													
変更理由	1. 諸経費動向調査について、追加した。 2. 施工実態調査について、追加した。 3. 土工、基礎工、被覆・根固工および裏込・裏埋工の数量について、変更した。 4. 台風10号の影響により、隣接工区の養浜砂の流出が発生したことから、復旧に係る工事を追加した。これに伴い、工期を令和7年3月4日から令和7年3月28日に延伸した。																																																																																													