

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月30日																											
契約業者名	株式会社森山(清)組																											
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目13番25号																											
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事																											
工事場所	鹿児島市新栄町地先																											
工事種別	港湾しゅんせつ工事																											
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>臨港道路</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>潜水探査工 潜水探査</td><td></td><td>m2</td><td>3,084</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>土砂撤去工 土砂撤去</td><td>設計水深 -4.7m,-4.0m,-3.0m 法面勾配 1:2.0</td><td>m2</td><td></td></tr><tr><td>土捨て工 土運船運搬 揚土 陸上土捨て</td><td></td><td>式 式 式 式</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	臨港道路					潜水探査工 潜水探査		m2	3,084	原契約のとおり	土砂撤去工 土砂撤去	設計水深 -4.7m,-4.0m,-3.0m 法面勾配 1:2.0	m2		土捨て工 土運船運搬 揚土 陸上土捨て		式 式 式 式	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																								
臨港道路																												
潜水探査工 潜水探査		m2	3,084	原契約のとおり																								
土砂撤去工 土砂撤去	設計水深 -4.7m,-4.0m,-3.0m 法面勾配 1:2.0	m2																										
土捨て工 土運船運搬 揚土 陸上土捨て		式 式 式 式																										
工期(自)	令和7年3月14日																											
工期(至)	令和7年8月29日																											
変更前の契約金額	93,411,649 円 (税込み)																											
変更金額	81,070,000 円 (税込み)																											
変更後の契約金額	174,481,649 円 (税込み)																											
変更理由	1. 別件:令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路磁気探査(第2次)の結果、磁気異常物が確認されたため、探査範囲を変更。 2. 起工測量により土砂撤去数量を変更。 3. 当初使用予定だったグラブ浚渫船が在港していないことが判明したため、グラブ浚渫船の在港地、規格を変更。 4. 「3.」の変更に付随して土運船の規格変更。 5. 特記仕様書8-1-40(2)に基づき協議があり、快適トイレを設置。 6. 令和7年度の施工実態調査の対象工種に設定されたため、調査費用を計上。																											