

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年10月14日																																																											
契約業者名	南生建設株式会社																																																											
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8－13																																																											
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)裏込工事(第2次)																																																											
工事場所	薩摩川内市港町地先																																																											
工事種別	港湾土木工事																																																											
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>岸壁(－12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込・裏埋工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込材</td><td>5～100kg/個</td><td>m</td><td>37</td><td></td></tr><tr><td>非液化化材</td><td>フェロマンガンスラグ</td><td>m</td><td>38</td><td></td></tr><tr><td>防砂シート①</td><td></td><td>m</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>フィルター層</td><td>クラッシャーラン C-40</td><td>m</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>フィルター層均し</td><td>±20cm</td><td>m</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>裏埋材</td><td>5～100kg/個</td><td>m</td><td>37</td><td></td></tr><tr><td>鋼管杭保護鉄板</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>大型土のう製作設置</td><td></td><td>袋</td><td>2,982</td><td></td></tr></table>	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	岸壁(－12m)					裏込・裏埋工					裏込材	5～100kg/個	m	37		非液化化材	フェロマンガンスラグ	m	38		防砂シート①		m	40		フィルター層	クラッシャーラン C-40	m	40		フィルター層均し	±20cm	m	40		裏埋材	5～100kg/個	m	37		鋼管杭保護鉄板		箇所	1		大型土のう製作設置		袋	2,982					
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																								
岸壁(－12m)																																																												
裏込・裏埋工																																																												
裏込材	5～100kg/個	m	37																																																									
非液化化材	フェロマンガンスラグ	m	38																																																									
防砂シート①		m	40																																																									
フィルター層	クラッシャーラン C-40	m	40																																																									
フィルター層均し	±20cm	m	40																																																									
裏埋材	5～100kg/個	m	37																																																									
鋼管杭保護鉄板		箇所	1																																																									
大型土のう製作設置		袋	2,982																																																									
工期(自)	令和7年4月1日																																																											
工期(至)	令和7年10月31日																																																											
変更前の契約金額	250,793,499 円 (税込み)																																																											
変更金額	27,132,501 円 (税込み)																																																											
変更後の契約金額	277,926,000 円 (税込み)																																																											
変更理由	1. 事業計画見直しにより、本工事の施工範囲及び形状、数量を変更した。 2. 事業計画見直しにより、大型土嚢製作・設置を追加変更した。 3. 現場不一致により、構造物撤去工の数量を変更した。 4. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 5. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 6. 工期延伸に伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更した。																																																											