

(第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年10月14日																																																						
契約業者名	株式会社渡辺組																																																						
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武2-4-1																																																						
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第3次)																																																						
工事場所	薩摩川内市港町地先																																																						
工事種別	港湾土木工事																																																						
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>岸壁(-12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込・裏埋工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込材</td><td>5～100kg/個</td><td>m</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>非液状化材</td><td>フェロマンガンスラグ</td><td>m</td><td>99</td><td></td></tr><tr><td>防砂シート①</td><td></td><td>m</td><td>95</td><td></td></tr><tr><td>フィルター層</td><td>クラッシャーランC-40</td><td>m</td><td>99</td><td></td></tr><tr><td>フィルター層均し</td><td>±20cm</td><td>m</td><td>99</td><td></td></tr><tr><td>裏埋材</td><td>5～100kg/個</td><td>m</td><td>95</td><td></td></tr><tr><td>鋼管杭保護鉄板</td><td></td><td>箇所</td><td>9</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	岸壁(-12m)					裏込・裏埋工					裏込材	5～100kg/個	m	45		非液状化材	フェロマンガンスラグ	m	99		防砂シート①		m	95		フィルター層	クラッシャーランC-40	m	99		フィルター層均し	±20cm	m	99		裏埋材	5～100kg/個	m	95		鋼管杭保護鉄板		箇所	9	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																			
岸壁(-12m)																																																							
裏込・裏埋工																																																							
裏込材	5～100kg/個	m	45																																																				
非液状化材	フェロマンガンスラグ	m	99																																																				
防砂シート①		m	95																																																				
フィルター層	クラッシャーランC-40	m	99																																																				
フィルター層均し	±20cm	m	99																																																				
裏埋材	5～100kg/個	m	95																																																				
鋼管杭保護鉄板		箇所	9																																																				
工期(自)	令和7年4月1日																																																						
工期(至)	令和7年10月31日																																																						
変更前の契約金額	245,981,721 円 (税込み)																																																						
変更金額	4,840,000 円 (税込み)																																																						
変更後の契約金額	250,821,721 円 (税込み)																																																						
変更理由	1. 事業計画見直しにより、本工事の施工範囲及び形状、数量を変更した。 2. 現場不一致により、構造物撤去工の数量を変更した。 3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 4. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 5. 工期延伸に伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更した。																																																						