

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年11月25日				
契約業者名	株式会社吉元商会				
契約業者の住所	鹿児島県指宿市湯の浜六丁目18番18号				
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)階段ブロック外2件製作工事				
工事場所	鹿児島県指宿市湊				
工事種別	港湾土木工事				
工事概要 (変更した内容について記述する)	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
	護岸(改良) 被覆・根固工 階段ブロック製作	コーストSK 2t型 コーストSK 2t型 端部(A) コーストSK 2t型 端部(B)	個 個 個	 4 4	 } 原契約のとおり
	離岸堤(改良) 本体工 セルラーブロック製作	L= 7.30m タイプA,B	個		 } 原契約のとおり
	被覆・根固工 根固方塊製作	3.00m×2.50m×1.00m(有孔型) 3.50m×2.50m×1.00m(有孔型) 3.55m×2.50m×1.00m(有孔型)	個 個 個		
	仮設工 ヤード整備①	掘削 埋戻し 大型土のう製作・設置 大型土のう製作	m3 m3 個 個	1276 709 343 310	
	ヤード整備②	土のう積込・運搬 土のう製作・設置 土のう設置 土のう撤去	個 個 個 個	144 110 144 108	
工期(自)	令和7年3月31日				
工期(至)	令和7年11月25日				
変更前の契約金額	82,655,930 円 (税込み)				
変更金額	13,860,000 円 (税込み)				
変更後の契約金額	96,515,930 円 (税込み)				
変更理由	1. 交通誘導員について、人数及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 4. 緩衝材処分について、費用を計上した。 5. ヤード整備について、費用を計上した。				