

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月22日																																																																																
契約業者名	米盛建設株式会社																																																																																
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目2番7号																																																																																
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)																																																																																
工事場所	鹿児島市鴨池新町地先																																																																																
工事種別	港湾等土木工事																																																																																
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>臨港道路 共通工 灯浮標管理</td><td></td><td>基</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>構造物撤去工 消波ブロック撤去</td><td>六脚ブロック8t型、5t型、3t型</td><td>m</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>基礎工 基礎捨石①</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石②</td><td>雑石100～300kg／個程度</td><td>m</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>捨石本均し</td><td>±5cm</td><td>m</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>捨石荒均し</td><td>±30cm</td><td>m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>本体工 セルラーブロック据付</td><td>標準函(上段4個・下段4個)</td><td>個</td><td>8</td><td>支給材料</td></tr><tr><td>中詰雑石</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>箇</td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込工 裏込材</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>防砂目地板</td><td>L=9.3m</td><td>箇所</td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆・根固工 被覆石</td><td>雑石300～500kg／個程度</td><td>m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆均し</td><td>±50cm</td><td>m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>ストーンブロック4t型</td><td>m</td><td>99</td><td>支給材料</td></tr><tr><td>上部工 上部コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>消波工 消波ブロック据付</td><td>六脚ブロック8t型</td><td>個</td><td></td><td></td></tr></table>	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	臨港道路 共通工 灯浮標管理		基		原契約のとおり	構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック8t型、5t型、3t型	m	35		基礎工 基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	20		基礎捨石②	雑石100～300kg／個程度	m	20		捨石本均し	±5cm	m		原契約のとおり	捨石荒均し	±30cm	m			本体工 セルラーブロック据付	標準函(上段4個・下段4個)	個	8	支給材料	中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	箇			裏込工 裏込材	雑石5～100kg／個程度	m		原契約のとおり	防砂目地板	L=9.3m	箇所			被覆・根固工 被覆石	雑石300～500kg／個程度	m			被覆均し	±50cm	m			被覆ブロック据付	ストーンブロック4t型	m	99	支給材料	上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m		原契約のとおり	消波工 消波ブロック据付	六脚ブロック8t型	個		
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																													
臨港道路 共通工 灯浮標管理		基		原契約のとおり																																																																													
構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック8t型、5t型、3t型	m	35																																																																														
基礎工 基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	20																																																																														
基礎捨石②	雑石100～300kg／個程度	m	20																																																																														
捨石本均し	±5cm	m		原契約のとおり																																																																													
捨石荒均し	±30cm	m																																																																															
本体工 セルラーブロック据付	標準函(上段4個・下段4個)	個	8	支給材料																																																																													
中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	箇																																																																															
裏込工 裏込材	雑石5～100kg／個程度	m		原契約のとおり																																																																													
防砂目地板	L=9.3m	箇所																																																																															
被覆・根固工 被覆石	雑石300～500kg／個程度	m																																																																															
被覆均し	±50cm	m																																																																															
被覆ブロック据付	ストーンブロック4t型	m	99	支給材料																																																																													
上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m		原契約のとおり																																																																													
消波工 消波ブロック据付	六脚ブロック8t型	個																																																																															
工期(自)	令和7年3月25日																																																																																
工期(至)	令和8年1月30日																																																																																
変更前の契約金額	187,029,505円 (税込み)																																																																																
変更金額	35,948,000円 (税込み)																																																																																
変更後の契約金額	222,977,505円 (税込み)																																																																																
変更理由	1. 施工実態調査の対象工事に選定されたため費用を計上 2. 規格外のブロックがあることが判明したため撤去・仮置数量を変更 3. 撤去・仮置を行う消波ブロック(5tブロック)の数量を追加する必要が生じたため数量変更 4. 起工測量の結果により基礎工の数量を変更 5. 破損している消波ブロックの撤去・処分が生じたため追加 6. 特記仕様書共通編8-1-40に基づき協議があり、快適トイレを追加 7. 特記仕様書共通編8-1-44に基づき協議があり、遠隔臨場を追加 8. 特記仕様書共通編8-1-30及び8-1-33に基づき協議があり、ICTブロック据付工及びICT基礎工を追加 9. 特記仕様書共通編8-2-16(7)に基づき協議があり、ICT活用施工管理モデル工事の追加 10. 受注者より協議があり安全監視船の配置日数を変更 11. 特記仕様書8-2-13(2)に基づき協議があり、BIM/CIM実施計画書に基づくものが確認されたため、BIM/CIM活用工事を追加																																																																																