

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月23日																																																																																			
契約業者名	株式会社植村組																																																																																			
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目9番8号																																																																																			
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)																																																																																			
工事場所	鹿児島市鴨池新町地先																																																																																			
工事種別	港湾等土木工事																																																																																			
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>臨港道路</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通工 灯浮標管理</td><td></td><td>基</td><td></td><td rowspan="14">原契約のとおり</td></tr><tr><td>構造物撤去工 消波ブロック撤去</td><td>六脚ブロック5t型</td><td>m</td><td>40</td></tr><tr><td>基礎工 基礎捨石①</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td>20</td></tr><tr><td>基礎捨石②</td><td>雑石100～300kg／個程度</td><td>m</td><td>20</td></tr><tr><td>捨石本均し</td><td>±5cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>捨石荒均し</td><td>±30cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>捨石荒均し</td><td>±50cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>本体工 セルラーブロック据付</td><td>標準函(上段4個・下段4個)</td><td>個</td><td></td></tr><tr><td>中詰雑石</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>個</td><td></td></tr><tr><td>裏込工 裏込材</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>防砂目地板</td><td>L=9.3m、6.3m</td><td>箇所</td><td></td></tr><tr><td>被覆・根固工 被覆石</td><td>雑石300～500kg／個程度</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>被覆均し</td><td>±50cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>ラティス6t型</td><td>個</td><td>97</td></tr><tr><td>上部工 上部コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td>20</td></tr><tr><td>排水構造物</td><td>ボックスカルバート</td><td>m</td><td>5</td></tr><tr><td>消波工 消波ブロック据付</td><td>六脚ブロック5t型</td><td>個</td><td>145</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	臨港道路					共通工 灯浮標管理		基		原契約のとおり	構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型	m	40	基礎工 基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	20	基礎捨石②	雑石100～300kg／個程度	m	20	捨石本均し	±5cm	m		捨石荒均し	±30cm	m		捨石荒均し	±50cm	m		本体工 セルラーブロック据付	標準函(上段4個・下段4個)	個		中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	個		裏込工 裏込材	雑石5～100kg／個程度	m		防砂目地板	L=9.3m、6.3m	箇所		被覆・根固工 被覆石	雑石300～500kg／個程度	m		被覆均し	±50cm	m		被覆ブロック据付	ラティス6t型	個	97	上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m	20	排水構造物	ボックスカルバート	m	5	消波工 消波ブロック据付	六脚ブロック5t型	個	145
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																
臨港道路																																																																																				
共通工 灯浮標管理		基		原契約のとおり																																																																																
構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型	m	40																																																																																	
基礎工 基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	20																																																																																	
基礎捨石②	雑石100～300kg／個程度	m	20																																																																																	
捨石本均し	±5cm	m																																																																																		
捨石荒均し	±30cm	m																																																																																		
捨石荒均し	±50cm	m																																																																																		
本体工 セルラーブロック据付	標準函(上段4個・下段4個)	個																																																																																		
中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	個																																																																																		
裏込工 裏込材	雑石5～100kg／個程度	m																																																																																		
防砂目地板	L=9.3m、6.3m	箇所																																																																																		
被覆・根固工 被覆石	雑石300～500kg／個程度	m																																																																																		
被覆均し	±50cm	m																																																																																		
被覆ブロック据付	ラティス6t型	個	97																																																																																	
上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m	20																																																																																	
排水構造物	ボックスカルバート	m	5																																																																																	
消波工 消波ブロック据付	六脚ブロック5t型	個	145																																																																																	
工期(自)	令和7年5月12日																																																																																			
工期(至)	令和8年1月30日																																																																																			
変更前の契約金額	206,521,291	円 (税込み)																																																																																		
変更金額	22,770,000	円 (税込み)																																																																																		
変更後の契約金額	229,291,291	円 (税込み)																																																																																		
変更理由	1.施工実態調査の対象工事に選定されたため費用を計上。 2.現地と設計図書の相違が確認されたため被覆ブロックの数量を変更。 3.起工測量の結果により基礎工の数量を変更。 4.普通コンクリートでは施工が困難であると判明したため、上部工コンクリートの規格を変更。 5.ボックスカルバートの底面部と接触する天端面を斜めに上げることが困難であると判明したため、ボックスカルバートの設計を変更。 6.当初の施工方法より経済的かつ効率的であると判明したため、消波工の施工方法を変更。 7.当初設計数量より少量であると判明したため構造物撤去工の数量を変更。 8.破損している消波ブロックの撤去・処分が生じたため追加。 9.特記仕様書共通編8-1-40に基づき協議があり、快適トイレを追加 10.特記仕様書共通編8-1-44に基づき協議があり、遠隔臨場を追加 11.特記仕様書共通編8-1-30及び8-1-33に基づき協議があり、ICTブロック据付工及びICT基礎工を追加																																																																																			