

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月23日																																																																																																									
契約業者名	村上建設株式会社																																																																																																									
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29番9号																																																																																																									
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)																																																																																																									
工事場所	鹿児島市鴨池新町地先																																																																																																									
工事種別	港湾等土木工事																																																																																																									
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>臨港道路</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工 消波ブロック撤去</td><td>六脚ブロック5t型・3t型</td><td>m</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石①</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石②</td><td>雑石100～300kg／個程度</td><td>m</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>捨石本均し</td><td>±5cm</td><td>m</td><td></td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>捨石荒均し</td><td>±30cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>本体工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>セルラーブロック据付</td><td>標準函(上段4個・下段4個)</td><td>個</td><td></td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>中詰雑石</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>函</td><td></td></tr><tr><td>裏込工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込材</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td></td><td rowspan="4">原契約のとおり</td></tr><tr><td>防砂目地板</td><td>L=9.3m</td><td>箇所</td><td></td></tr><tr><td>被覆・根固工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆石</td><td>雑石300～500kg／個程度</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>被覆均し</td><td>±50cm</td><td>m</td><td></td><td rowspan="2">110</td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>ベルメックス2t型</td><td>個</td><td></td></tr><tr><td>上部工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>上部コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td></td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>消波工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>消波ブロック据付</td><td>六脚ブロック5t型</td><td>個</td><td></td><td></td></tr></table>				工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	臨港道路					構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型・3t型	m	40		基礎工					基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	20		基礎捨石②	雑石100～300kg／個程度	m	20		捨石本均し	±5cm	m		原契約のとおり	捨石荒均し	±30cm	m		本体工				セルラーブロック据付	標準函(上段4個・下段4個)	個		原契約のとおり	中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	函		裏込工					裏込材	雑石5～100kg／個程度	m		原契約のとおり	防砂目地板	L=9.3m	箇所		被覆・根固工				被覆石	雑石300～500kg／個程度	m		被覆均し	±50cm	m		110	被覆ブロック据付	ベルメックス2t型	個		上部工					上部コンクリート	18N-8-40	m		原契約のとおり	消波工				消波ブロック据付	六脚ブロック5t型	個		
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																						
臨港道路																																																																																																										
構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型・3t型	m	40																																																																																																							
基礎工																																																																																																										
基礎捨石①	雑石5～100kg／個程度	m	20																																																																																																							
基礎捨石②	雑石100～300kg／個程度	m	20																																																																																																							
捨石本均し	±5cm	m		原契約のとおり																																																																																																						
捨石荒均し	±30cm	m																																																																																																								
本体工																																																																																																										
セルラーブロック据付	標準函(上段4個・下段4個)	個		原契約のとおり																																																																																																						
中詰雑石	雑石5～100kg／個程度	函																																																																																																								
裏込工																																																																																																										
裏込材	雑石5～100kg／個程度	m		原契約のとおり																																																																																																						
防砂目地板	L=9.3m	箇所																																																																																																								
被覆・根固工																																																																																																										
被覆石	雑石300～500kg／個程度	m																																																																																																								
被覆均し	±50cm	m		110																																																																																																						
被覆ブロック据付	ベルメックス2t型	個																																																																																																								
上部工																																																																																																										
上部コンクリート	18N-8-40	m		原契約のとおり																																																																																																						
消波工																																																																																																										
消波ブロック据付	六脚ブロック5t型	個																																																																																																								
工期(自)	令和7年3月25日																																																																																																									
工期(至)	令和8年1月30日																																																																																																									
変更前の契約金額	173,702,267	円 (税込み)																																																																																																								
変更金額	28,160,000	円 (税込み)																																																																																																								
変更後の契約金額	201,862,267	円 (税込み)																																																																																																								

変更理由

1. 施工実態調査の対象工事に選定されたため費用を計上
2. 起工測量の結果、基礎工の数量を変更
3. 消波ブロック(六脚ブロック5t型)が設計数量を超過することが判明したため撤去・仮置の数量を変更
4. 設計規格外の消波ブロック(六脚ブロック3t型)の撤去・仮置が必要となったため数量を変更
5. 破損している消波ブロックの撤去・処分が生じたため追加
6. 特記仕様書共通編8-1-40に基づき協議があり、快適トイレを追加
7. 特記仕様書共通編8-1-44に基づき協議があり、遠隔臨場を追加
8. 特記仕様書共通編8-1-30及び8-1-33に基づき協議があり、ICTブロック据付工及びICT基礎工を追加