

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月27日
契約業者名	株式会社エー・アール・イー
契約業者の住所	福岡県福岡市早良区干隈五丁目25番20号
業務の名称	令和5年度鹿児島空港地下道改良検討業務
業務場所	鹿児島県霧島市溝辺町鹿児島空港内
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
履行期間(自)	令和5年9月12日
履行期間(至)	令和6年8月23日
変更前の契約金額	24,200,000 円 (税込み)
変更金額	4,290,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	28,490,000 円 (税込み)
変更理由	別紙(2)のとおり

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
地下道改良検討業務 設計協議 設計協議		回	9	事前協議 1回 中間報告 7回 (うち関係者協議 5回) 最終報告 1回
現地調査 (測量) 現地調査 (測量)		}		原契約のとおり
現地調査 (コア抜き調査) 現地調査 (コア抜き調査)				
現地調査 (施設現況調査) 現地調査 (施設現況調査) 作業計画 施設現況調査 健全度評価の検討		式 式 式	1 1 1	
実施設計 改良工法検討 改良設計① 改良設計② 改良設計③		}		滑走路下部 誘導路下部 車道舗装改良
成果品 成果品作成				

契約変更理由書

本業務は、令和5年9月12日付で、株式会社エー・アール・イーと契約締結し、鋭意履行中であるが、軽微な設計変更として処理していた内容と併せ、下記理由により今般契約変更するものである。

・施設現況調査の追加費用について

令和6年6月5日付監督報告の、地下道の健全度を既存資料以外に確認するための追加調査について、費用及び今後の業務工程が確定したため、履行期限について令和6年8月23日まで延伸することとする。

・設計協議の数量について

特記仕様書7-2(1)に記載の空港整備課との設計協議について、当局協議により必要なしとの判断となったことから、数量を変更する必要があるが生じた。

【令和6年6月5日付監督報告】

・施設現況調査の追加について

地下道の改良設計にあたり、地下道の健全度を既存資料以外に確認するための追加調査が必要となり、健全度の判定を行う本業務に追加することが得策と判断し、追加が生じた。