

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月10日																																																								
契約業者名	令和7年度指宿港海岸整備検討業務沿岸技術研究センター・エコー設計共同体 代表事業者 一般財団法人沿岸技術研究センター																																																								
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号																																																								
業務の名称	令和7年度指宿港海岸整備検討業務																																																								
業務場所	発注者指定の場所																																																								
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)																																																								
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>業務計画</td><td>計画準備</td><td>式</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">原契約のとおりに</td></tr><tr><td rowspan="2">期限内の施設整備に向けた課題の抽出とその課題に対する具体的な対応方策の検討</td><td>期限内の施設整備に向けた課題の抽出と対応方策の検討</td><td>式</td></tr><tr><td>突堤区間の構造形式の選定 (突堤(山王川)縦堤)</td><td>作用波力解析計算 安定性の照査(1) 安定性の照査(2) 安定性の照査(3) 構造形式の整理 構造諸元の決定 図面作成</td><td>式 式 式 式 式 式 式 枚</td><td>1 1 1 1 1 1 1 5</td></tr><tr><td rowspan="2">護岸区間の構造形式の選定 (護岸(F-D 工区))</td><td>構造諸元の整理 構造諸元の決定 図面作成</td><td>式 式 枚</td><td>1 1 3</td><td>2ケース 2ス</td></tr><tr><td>自由表面流れシミュレーション解析</td><td>雨水等排水施設の流末処理検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">自由表面流れシミュレーション解析</td><td>計算条件の整理 データの作成 演算 結果の整理 越波流量の評価</td><td>式 ケース ケース ケース 項目</td><td>1 2 2 2 1</td><td></td></tr><tr><td>侵食対策施設整備検討委員会の開催</td><td>侵食対策施設整備検討委員会の開催</td><td>回</td><td>2</td></tr><tr><td>ワークショップの開催</td><td>ワークショップの開催</td><td>回</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">原契約のとおりに</td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td></tr><tr><td>成果</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td></tr></tbody></table>						業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	業務計画	計画準備	式	1	原契約のとおりに	期限内の施設整備に向けた課題の抽出とその課題に対する具体的な対応方策の検討	期限内の施設整備に向けた課題の抽出と対応方策の検討	式	突堤区間の構造形式の選定 (突堤(山王川)縦堤)	作用波力解析計算 安定性の照査(1) 安定性の照査(2) 安定性の照査(3) 構造形式の整理 構造諸元の決定 図面作成	式 式 式 式 式 式 式 枚	1 1 1 1 1 1 1 5	護岸区間の構造形式の選定 (護岸(F-D 工区))	構造諸元の整理 構造諸元の決定 図面作成	式 式 枚	1 1 3	2ケース 2ス	自由表面流れシミュレーション解析	雨水等排水施設の流末処理検討	式	1	自由表面流れシミュレーション解析	計算条件の整理 データの作成 演算 結果の整理 越波流量の評価	式 ケース ケース ケース 項目	1 2 2 2 1		侵食対策施設整備検討委員会の開催	侵食対策施設整備検討委員会の開催	回	2	ワークショップの開催	ワークショップの開催	回	2		協議・報告	協議・報告	回	1	原契約のとおりに	照査	照査	式	成果	業務完成図書作成	式
	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																				
業務計画	計画準備	式	1	原契約のとおりに																																																					
期限内の施設整備に向けた課題の抽出とその課題に対する具体的な対応方策の検討	期限内の施設整備に向けた課題の抽出と対応方策の検討	式																																																							
	突堤区間の構造形式の選定 (突堤(山王川)縦堤)	作用波力解析計算 安定性の照査(1) 安定性の照査(2) 安定性の照査(3) 構造形式の整理 構造諸元の決定 図面作成			式 式 式 式 式 式 式 枚	1 1 1 1 1 1 1 5																																																			
護岸区間の構造形式の選定 (護岸(F-D 工区))	構造諸元の整理 構造諸元の決定 図面作成	式 式 枚			1 1 3	2ケース 2ス																																																			
	自由表面流れシミュレーション解析	雨水等排水施設の流末処理検討	式	1																																																					
自由表面流れシミュレーション解析	計算条件の整理 データの作成 演算 結果の整理 越波流量の評価	式 ケース ケース ケース 項目	1 2 2 2 1																																																						
	侵食対策施設整備検討委員会の開催	侵食対策施設整備検討委員会の開催	回	2																																																					
ワークショップの開催	ワークショップの開催	回	2																																																						
協議・報告	協議・報告	回	1	原契約のとおりに																																																					
照査	照査	式																																																							
成果	業務完成図書作成	式																																																							
履行期間(自)	令和7年4月1日																																																								
履行期間(至)	令和8年3月25日																																																								
変更前の契約金額	44,880,000 円 (税込み)																																																								
変更金額	13,750,000 円 (税込み)																																																								
変更後の契約金額	58,630,000 円 (税込み)																																																								
変更理由	1. 施工実態調査の追加が生じた。 2. 自由表面流れシミュレーション解析の追加する必要が生じた。 3. 侵食対策施設整備検討委員会及びワークショップの開催回数に変更が生じた。 4. 護岸(改良)F-E工区の構造検討を取り止めることとした。 5. 突堤(山王川)及び護岸(改良)F-D工区の構造検討ケース数に変更が生じた。																																																								