

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	株式会社五省コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業務の名称	令和7年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和8年3月13日
変更前の契約金額	10,296,000円（税込み）
変更金額	2,860,000円（税込み）
変更後の契約金額	13,156,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. II期処分場への揚土方法、受入土量による汚濁防止膜設置場所について施工検討が必要となった。 2. 苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事において、発注件数に合わせた実施設計数量への変更が必要となった。 3. 苅田沖土砂処分場排水施設現況調査の結果に基づき、実施設計内容の変更が必要となった。 4. 施工実態調査を追加した。

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
令和7年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計業務 計画準備	計画準備	式	1	事前協議1回・中間報告3回・最終報告1回 表-1 実施設計内訳表による 表-1 実施設計内訳表による 表-1 実施設計内訳表による 表-1 実施設計内訳表による
現地踏査	現地踏査	式	1	
協議・報告	協議・報告	回	5	
資料収集・整理	資料収集・整理	式	1	
実施設計	数量計算 図面作成 概算工事費算定 施工検討	タイプ タイプ 箇所 項目	8 9 2 2	
照査	照査	式	1	
成果物	業務完成図書作成	式	1	

表-1 実施設計内訳表

地区名	施設名	設計概要	数量 計算	図面 作成	概算工事 費算定	施工 検討
本港地区	航路(-13m)	浚渫	1	1		
新松山地区	岸壁(-12m)	築造		1		
新松山地区	泊地(-12m)	浚渫	5	5		
苅田沖土砂処分場	取水口(管路含む)	改良(新設含む)	1	1	1	
苅田沖土砂処分場	開水路	改良(新設含む)	1	1	1	
Ⅱ期処分場	Ⅱ期処分場	揚土方法				1
Ⅱ期処分場	Ⅱ期処分場	受入土量				1
	計		8	9	2	2