

(第 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月24日				
契 約 業 者 名	松尾建設株式会社				
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県佐賀市多布施一丁目4番27号				
工 事 の 名 称	令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)				
工 事 場 所	佐賀県唐津市東大島地先				
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事				
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
	航路泊地 (-9m)				
	共通工 灯浮標設置・管理 汚濁防止膜設置・管理	H=12m	基 m	1 100	垂下式
	浚渫工 浚渫	設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	m2	19,161	
	土捨工 土運船運搬		式	1	
測量業務 水深測量		式	1		
3次元起工測量：0.07km2 3次元出来型測量：0.05km2					
工 期 (自)	令和7年3月17日				
工 期 (至)	令和7年7月31日				
変 更 前 の 契 約 金 額	166,656,879 円(税込み)				
変 更 金 額	+4,510,000 円(税込み)				
変 更 後 の 契 約 金 額	171,166,879 円(税込み)				
変 更 理 由	1、佐賀県要望及びITC起工測量の結果、浚渫土量、浚渫箇所を変更した。 2、グラブ浚渫船及び押航土運船について、特記仕様書に記載の港に不在であったため、回航費を変更した。 3、施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を追加した。 4、快適トイレについて、設置期間が確定し、設置費用を追加した。 5、汚濁防止枠用膜について、処分費用を追加した。 6、遠隔臨場について、使用期間が確定し、費用を追加した。				