

(第1回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月18日
契 約 業 者 名	株式会社五省コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業 務 の 名 称	令和7年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年4月7日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,558,000 円(税込み)
変 更 金 額	+14,971,000 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	34,529,000 円(税込み)
変 更 理 由	1、伊万里港(久原北地区)において、既存施設の現状を把握する必要性が生じたため、現地測量(施設測量)を追加した。 2、唐津港(妙見地区)において、標準部の円形すべりが満足しないことが判明したため、妙見地区(－7.5m)標準部の修正設計を追加した。 3、施工実態調査の対象業務に選定されたことから、調査費用を追加した。 4、伊万里港(久原北地区)において、利用者調整の結果、仮設係船柱の設計が必要となり、また、設計箇所の水深確認が必要となったため現地測量(水深測量)を追加した。 5、唐津港(妙見地区)の実施設計が2タイプ必要となったため変更した。

別紙

業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要
唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計	設計計画			原契約のとおり	
基本設計					
伊万里港(久原北地区)基本設計	資料収集整理	式	1	表-1③参照	
	構造諸元の検討	ケース	2	表-1③参照	
	安定性の照査	ケース	2	表-1③参照	
	構造諸元の決定	ケース	2	表-1③参照	
	施工方法の検討	式	1	表-1③参照	
	図面作成	枚	2	表-1③参照	
伊万里港(久原北地区)仮設係船柱 基本設計	設計条件の設定	地点	1		
	安定性の照査	ケース	1		
	構造諸元の決定	ケース	1		
唐津港(妙見地区)修正設計	円形すべり計算	断面	4	表-1②参照	
	図面作成	枚	4	表-1②参照	
	資料作成	式	1	表-1②参照	
細部設計					
伊万里港(久原北地区)細部設計	配筋計算	タイプ	1	表-1③参照	
	数量計算	タイプ	1	表-1③参照	
	図面作成	タイプ	1	表-1③参照	
	付帯施設計算	タイプ	1	表-1③参照	
伊万里港(久原北地区)仮設係船柱 細部設計	配筋計算(床板)	タイプ	1		
	配筋計算(梁)	タイプ	1		
	数量計算	タイプ	1		
	図面作成	タイプ	1		
	付帯施設計算	タイプ	1		
	付帯施設図面作成	タイプ	1		
実施設計					
唐津港(東港地区)実施設計	図面作成	}		原契約のとおり	
	数量計算				
唐津港(妙見地区)実施設計	図面作成	タイプ	2	表-1②参照	
	数量計算	タイプ	2	表-1②参照	
伊万里港(久原北地区)実施設計	図面作成	}		原契約のとおり	
	数量計算				
伊万里港(久原南・瀬戸地区)実施設計	図面作成	}		原契約のとおり	
	数量計算				
施設測量	4級水準測量	km	1.00	面積A=0.017㎡	
	現地測量	式	1		
	縦断測量	km	0.45		
	横断測量	km	0.19		
深淺測量	検潮	式	1		
	水深測量	km	1.30		
協議・報告	協議・報告	}		原契約のとおり	
照査	照査				
成果物	業務完成図書作成				

表-1 施設別内訳書

No.	港名・地区名	施設名	施設区分	構造形式	延長	備考
①	唐津港(東港地区)	}	}	}	}	}
②	唐津港(妙見地区)					
③	伊万里港(久原北地区)					
④	伊万里港(久原南・瀬戸地区)					