

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月26日				
契 約 業 者 名	株式会社光洋				
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市鎮西町中野6055番地				
工 事 の 名 称	令和7年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事				
工 事 場 所	佐賀県唐津市東大島地先				
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事				
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
	航路泊地(-9m) 共通工 灯浮標管理・撤去 汚濁防止膜管理・撤去 浚渫工 浚渫 土捨工 土運船運搬 測量業務 水深測量	H=12m 設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	基 m m2 式 式	1 100 14,631 1 1	垂下式
工 期 (自)	令和7年6月17日				
工 期 (至)	令和7年11月28日				
変 更 前 の 契 約 金 額	165,550,000 円(税込み)				
変 更 金 額	+22,880,000 円(税込み)				
変 更 後 の 契 約 金 額	188,430,000 円(税込み)				
変 更 理 由	1.ICT起工測量の結果、浚渫土量、浚渫箇所・範囲を変更した。 2.施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を追加した。 3.快適トイレについて、設置期間が確定し、設置費用を追加した。 4.遠隔臨場について、使用期間が確定し、費用を追加した。 5.汚濁防止枠用膜について、処分費用を追加した。 6.グラブ浚渫船及び押航土運船の回航費を変更した。				