

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月4日
契約業者名	令和7年度管内空港施設盛土耐震対策検討業務沿岸技術研究センター・ ニュージェック設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和7年度管内空港施設盛土耐震対策検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年7月8日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	80,300,000 円(税込み)
変更金額	▲ 1,540,000 円(税込み)
変更後の契約金額	78,760,000 円(税込み)
変更理由	1. 別件土質調査の遅れに伴い履行期間を延伸する。 2. 土質調査の結果、液状化の判定が不要とする。

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
計画準備		式	}	原契約のとおり
空港土木施設の耐震性能の検討	資料収集・整理	式		
	土質調査位置・土質試験項目の検討	式		
	土質条件の設定	式		
	液状化の判定	式	1	2空港 (熊本空港、鹿児島空港)
	地震応答解析	断面	}	
	地盤変形解析	断面		
	空港土木施設の耐震性能の検討	式		
検討会の設置・運営	検討会の開催 検討会資料の作成	回 回	}	原契約のとおり
協議・報告	協議・報告	回		
照査	照査	式	}	
成果物	業務完成図書作成 公開用成果品作成	式 式		