

(第3回)契約の内容

契約年月日	令和6年9月2日
契約業者名	株式会社不動テトラ 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前4-1-1
工事の名称	令和5年度北九州空港滑走路延長用地造成外工事
工事場所	福岡県京都郡荏田町空港南町 北九州空港内 福岡県京都郡荏田町空港南町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年10月11日
工期(至)	令和6年12月13日
変更前の契約金額	422,290,000 円 (税込み)
変更金額	34,650,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	456,940,000 円 (税込み)
変更理由	1. 表土除去工、土工、土側溝工、暗渠工、沈砂池工の数量及び費用が確定した。 2. 仮設工の数量及び費用が確定した。 3. 航空灯火動態観測及び盛土沈下管理の数量及び費用が確定した。 4. 雨水排水のため、水平排水材設置工を追加した。 5. 費用削減のため、ポンプ撤去について別件工事へ引継ぐこととした。 6. 既存ゴミの処分について数量及び費用が確定した。 7. 粘土層が確認され、流用できる数量が不足するため、他工事で発生した仮置土砂を使用することとした。 8. 降雨時に水の流れを阻害するため、遮水シート敷設について、見直しを行った。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
【用地造成】				工事数量総括表より	
準備工					
準備工					
表土除去(1)	t=10cm	m2	10,300		[昼間施工]
表土除去(3)	t=10cm	m2	14,000		指定部分・ [昼間施工]
表土除去(2)	t=10cm	m2	45,700		[夜間施工]
表土除去(4)	t=10cm	m2	33,800		指定部分・ [夜間施工]
空港土工					
空港土工					
土砂掘削(1)		m3	44,500		[昼間施工] (想定)
土砂掘削(3)		m3	9,900		指定部分・ [昼間施工]
土砂掘削(2)		m3	34,800		[夜間施工] (想定)
土砂掘削(4)		m3	950		指定部分・ [夜間施工]
路体盛土(1)		m3	80		[昼間施工]、流用材 (想定)
路体盛土(3)		m3	6,800		指定部分・ [昼間施工]、流用材
路体盛土(2)		m3	740		[夜間施工]、流用材 (想定)
路体盛土(4)		m3	18,100		指定部分・ [夜間施工]、流用材 (想定)
土側溝工					
土側溝工					
土木シート敷設(1)		m2	0		[昼間施工]
土木シート敷設(3)		m2	0		指定部分・[昼間施工]
土木シート敷設(2)		m2	2,077		[夜間施工]
暗渠工					
暗渠工					
管敷設	φ 700 L=5.0m	m	209		指定部分・[昼間施工]
沈砂池工					
沈砂池工					
土木シート敷設		m2	1,184		指定部分・[昼間施工]
仮設工					
水替工					
ポンプ排水		式	1		指定部分

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
沈下管理		式	1		指定部分
【オーバーラン改良】					
準備工					
撤去工					
空港土工					
空港舗装工					
排水工					
飛行場標識工					
付帯施設工					
緑地工					