



(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年10月24日	
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16	
工事の名称	令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)	
工事場所	福岡県福岡市博多区沖浜町地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月5日	
工期(至)	令和6年11月29日	
変更前の契約金額	262,966,000	円 (税込み)
変更金額	67,100,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	330,066,000	円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 先発工事の施工範囲の変更により本工事の施工範囲を変更した。2. 上記1の変更により、ICT測量範囲を変更した。3. 上記2の測量結果により浚渫土量及び費用が確定した。4. 施工実態調査の対象工事に確定した。5. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。7. 浚渫船の回航について、対象港及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適 用
航路(-12m)(改良)				
共通工				
灯浮標管理・撤去	M-250C型 M-380A型 10-P型	基 基 基		 原契約のとおり
汚濁防止膜管理・撤去	H=2.0m	m		
浚渫工				
浚渫	設計水深 -12.0m 法面勾配 1:3.0	m2	17,947	8,008m3 (NET数量)
土捨工				
土運船運搬		式		 原契約のとおり
土砂投入		式		