

変更(第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年11月1日	
契約業者名	関門港湾建設株式会社	
契約業者の住所	山口県下関市細江新町3-54	
工事の名称	令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)	
工事場所	福岡県北九州市小倉北区西港町地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年5月10日	
工期(至)	令和6年11月29日	
変更前の契約金額	295,394,417	円 (税込み)
変更金額	12,980,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	308,374,417	円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年度施工実態調査について、対象工事に確定した。 2. 潜水探査箇所確定について、数量及び費用が確定した。 3. 浚渫土量の増加について、これに伴い検討した結果、浚渫範囲を見直した。 4. 作業船の公共岸壁係船料について、数量及び費用が確定した。 5. 遠隔臨場関連機器導入について、数量及び費用が確定した。 6. 汚濁防止枠用膜の廃棄処分について、費用が確定した。 7. 汚濁防止膜の開閉作業について、数量及び費用が確定した。 8. 浚渫時の監視船及び広報船の配備について、数量及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘要
航路(-14m) 潜水探査工 潜水探査		点	24	
浚渫工 浚 渫	設計水深 -14.0m 法面勾配 1:1	m2	14,252	NET数量 2,341m3
土捨工				
測量業務				